

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পরিকল্পনা-১ শাখা



www.rdcd.gov.bd

সভাপতি সভাপতি

^{।তা ।।ত} প্রতিমন্ত্রী

সভার তারিখ ২২ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.

সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

স্থান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক

গত ২২ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্থপন ভট্টাচার্য্য এর সভাপতিত্বে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

২.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান যে, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে আন্তরিকতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান করেন।

৩.০ আলোচনা:

সভায় গত ১৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত ২১টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়ন) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৩৬১৬.০০ লক্ষ (জিওবি: ৭২৪০৪.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৪৫১০.০৭ লক্ষ (জিওবি: ১৩৪৫৩.২৭ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১০৫৬.৮০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮২৬০.৭৪ লক্ষ (জিওবি: ৭২০৩.৯৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ১০৫৬.৮০ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দের ১১.২২%। জাতীয় গড় অগ্রগতি ১২.৫০% (খসড়া)।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ:

১.০ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮২৬.৩৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১০.৩৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১২.৯৭%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২অর্থ বছরে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- ১।ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১.২৪৭টি[,]র বিপরীতে-অর্জন ৩০টি।
- খ) সদস্য অন্তর্ভক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৯৬,৯৫০ জনের বিপরীতে-অর্জন ৩,৫৬৩ জন।
- গ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা ২,৪৬,৫৬৬ জনের বিপরীতে-অর্জন ২৬,১২৫ জন।
- ২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

প্রশিক্ষণের ভেন্যুর বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, মোট ১১ টি ভেন্যুতে (সাভারের ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বাপার্ড, গোপালগঞ্জ, জয়পুরহাট, নরসিংহপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ, সমবায় ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এবং রাজশাহীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ যাবৎ ১০০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ইউসেফ এর সাথে প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা সম্ভব হবে না মর্মে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধনী অনুমোদিত হলে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী ০৪ সংস্থার সাথে প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ০১ (এক) মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হছে। সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণের ১১টি ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন অগ্রীম প্রদান করা হয় কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, টিটিসি ভেন্যুতে কিছু অগ্রীম প্রদান করা হয়। অন্যান্য ভেন্যুতে অগ্রীম প্রদান করা হয়না। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন অগ্রীম প্রদান না করা হলে প্রশিক্ষণের খাবারসহ অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে গুণাগুন মানসম্মত না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) অঞ্চল ভিত্তিক ধান চাষ, ধান কাটা, স্থানীয় নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের প্রশিক্ষণের সময় নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধনের বিষয়ে করণীয় পর্যালোচনার জন্য ০৩/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের স্টীয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) প্রকল্পের আওতায় ০১ (এক) মাসের পরিবর্তে ০৩ (তিন) মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩) স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের দাখিল দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):

২.০ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৪ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৩.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের-০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৩%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ক) সমিতি/দল গঠন: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫ টির বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৬০২ টি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২৫টির বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ২টি। খ) সদস্যভুক্তি: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৮৯৬৩ জন ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১২২০ জনের বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ১৮৩ জন। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৬৯৬০ জন ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৬৮০ জনের বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ০ জন। ঘ) মূলধন গঠন: অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন ১০৯.৫২ লক্ষ্ণ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৫.১৭ লক্ষ্ণ টাকা। ঙ) অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ৯৫৭.৫৫ লক্ষ্ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.৯৫ লক্ষ্ণ টাকার বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ঋণ আদায় ৯৫৭.৫৫ লক্ষ্

প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা তদারকির জন্য বিআরডিবি হতে একজন উপসহকারী প্রকৌশলীকে প্রকল্পের কার্যক্রমস্থল রংপুরে পদায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকসহ প্রেষণে নিয়োজিত বিআরডিবি'র অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রকল্পে বেতন সংস্থান না থাকায় বিআরডিবি'র মূল কার্যক্রমে পদায়ন করে প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরান্দের অতিরিক্ত ৬৯৮.০৩ লক্ষ টাকা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের থোক হতে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি কার্যক্রম বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডাবল সাটারিং কাজের বিষয়ে ঠিকাদার এর সাথে আলোচনা হয়েছে কি না সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ বিষয়ে ঠিকাদার এর সাথে আলোচনা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় সাটারিং এর কাজ চলমান রয়েছে, অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ছাদ ঢালাই, সাটারিং এর কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্নের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সন্দেহ প্রকাশ করেন। সচিব মহোদয় ছাদের রড বাইন্ডিং এ পর্যাপ্ত সময় লাগবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজের অগ্রগতি আরও ভাল হওয়ার বিষয়ে সচিব মহোদয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কাজে করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। যেমন:-ঠিকাদার ওয়ার্কপ্ল্যান দাখিল করবেন প্রকল্প পরিচালকের কাছে। প্রকল্প পরিচালনা করলে কাজের অগ্রগতি ভাল হবে মর্মে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
- ২) ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৩.০ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩০.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৯৭.৮০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-১৮.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৮%। সভায় নিম্নর্নপভাবে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

- ১) ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ টির বিপরীতে-অর্জন ৪৩২ টি।
- (খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতে-অর্জন ১৯০৯৩ টি।
- ্র্র্য) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতে-অর্জন ৬৫০ টি।
- (ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে-অর্জন ২১৬৮ টি।
- (৪) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১৩৩৬২০ জনের বিপরীতে-অর্জন ১৮৬০০ জন।
- (চ) ভিডিসি স্কীম: লক্ষ্যমাত্রা ৪১৬০ টির বিপরীতে-অর্জন ৯৬৪ টি।
- ২। প্রকল্পের আওতায় ভিডিসি স্কীমের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সে অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ও উপজেলায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের অগ্রগতি খুবই কম। মহাপরিচালক, বিআরডিবি সামনের দিনগুলোতে প্রশিক্ষণের ভাল অগ্রগতি হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরও বলেন, ১ম কিস্তির অর্থ পাওয়ার পর ভিডিসি স্কিম গঠনের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটি রয়েছে। তাদের সমন্বয়ে স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, উপকারভোগী'র ১০% কনট্রিবিউশনের বিধানের জন্য স্কীম বাস্তবায়নে একটু বিলম্ব হয়। কাজ বাস্তবায়ন হওয়ার পর ফাইনাল বিল প্রদান করা হয়। সচিব মহোদয় ওয়ার্কপ্ল্যান করে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) ওয়ার্কপ্ল্যান করে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪.০ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৪২.৭২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের- ২১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

- ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা: ৭১০ জন, অর্জন ৩৮০ জন।
- খ) পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১০টি, অর্জন ৬টি।
- গ) ঋণ বিতরণ : (জন) লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০জন, অর্জন ১৫৬০জন।
- ঘ) ঋণ বিতরণ : (আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৯.১২ লক্ষ, অর্জন ২১২.২৮ লক্ষ
- ও) পুঁজি গঠন : লক্ষ্যমাত্রা ৬০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৫.১২ লক্ষ টাকা।
- চ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী পল্লী, পোল্ট্রি ভিলেজ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ভিলেজ, কাঠ পল্লী, বাঁশ ও বেত পল্লী, হাঁস পল্লী, দুগ্ধ পল্লী, হোসিয়ারী পল্লী স্থাপন করা হয়েছে।
- ছ) প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল সদস্য এবং আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- জ) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ডিস্প্লে কাম সেলস্ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

মহাপরিচালক, বিআরডিবি বলেন, বিআরডিবি'র ০২ জন পরিচালক'কে দিয়ে প্রকল্পের ঋণ আদায়ের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধায় পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠন করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের সংশোধনসহ মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

প্রকল্পের সংশোধনসহ মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধিপূর্বক আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৭৭০৬.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩১৮০.০৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৪১.২৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৭%। সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ৫১২০০ জন, অর্জন ৩১৯৪০ জন (৬২%)।

- খ) সদস্য অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৩৬০ জন, অর্জন ১০৯০৭ জন (২৩%)।
- গ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১২৮০ টি, অর্জন ৫৫৩ টি (৪৩%)।
- ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ জন, অর্জন ৩৪৯৭ জন (১৭%)।
- ও) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৪১.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৯২০.৯৪ লক্ষ টাকা (৪২%)।
- চ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ১২২১.২২ লক্ষ টাকা, অর্জন ১১৫২.৩৮ লক্ষ টাকা (৯৪%)।
- ছ) প্রদর্শণী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন ৬১ টি (২%)।
- জ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৩৫৪.৪২ লক্ষ টাকা (৩৯%)।
- বা) বীজ ও চারা বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জন, অর্জন ৯০৮ জন (৯%)।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, মহাপরিচালক, বিআরডিবির অনুমোদনান্তে কুষ্টিয়া ও চূয়াডাঙ্গায় প্রকল্পের আওতায় খাণ বিতরণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপ্রধান শস্য অধিক চাষযোগ্য এলাকায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছি কি না সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কতিপয় এলাকায় খাণ কার্যক্রম কম/বেশি করে ডিপিপি সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী সপ্তাহে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে আশ্বস্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ খ্রি. হতে জুন ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%। সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

- ১) প্রকল্পের আওতায় মহিলা সমিতি ও কিশোরী সংঘ গঠনের নিমিত্তে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং-৫৯, তারিখ: ২৬/১০/২০২১ খ্রি. মূলে ইউনিয়ন ও হাইস্কুল নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে আলোকে ইউনিয়ন ও হাইস্কুল নির্বাচনের পর মহিলা সমিতি ও কিশোরী সংঘ
- ২) গত ০৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের আদেশ জারি করা হয়েছে।
 তিনি আরও বলেন প্রকল্পের আওতায় কিশোরী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের
 নিয়ে সংঘ পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ
 একটি অঙ্গ হলো মহিলা সমিতি ও কিশোরী সংঘ গঠন করা। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের আওতায় মহিলা সমিতি
 ও কিশোরী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

- ১) প্রকল্পের আওতায় সঠিকভাবে মহিলা সমিতি ও কিশোরী সংঘ গঠন করতে হবে।
- ২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৭.০ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ খ্রি. হতে জুন ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের মূল এডিপিতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্পের কোড নম্বর প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কোড নম্বর:- ২২৪৩৪৩২০০। প্রকল্পের আওতায় থোক বরান্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা

হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, কর্মসূচির উপকারভোগীদেরকে নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে ঋণমুক্ত করে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালন নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, প্রশিক্ষণ মডিউলের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, নতুন ৩০টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে জুম সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে, সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, ব্যাংকিং প্লান সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এক্সিট প্লান এর খসড়া প্রস্তুতকরণ করা হয়েছে, বেতন ভাতার ক্ষেত্রে পুরাতন ও নতুন প্রকল্পের বেতনভাতা পর্যালোচনা/যাচাই করা হয়েছে। বর্তমানে ১৯০টি উপজেলায় যে সীড ক্যাপিটাল আছে তা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে বিতরণ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতার ৫০% সংস্থান হবে।

মহাপরিচালক, বিআরডিবি, বলেন, ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহে জনবল সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ে মত বিনিময় সভা আয়োজন করা হবে। সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রকল্পের পরবর্তী সংশোধনীতে Exit Plan নির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন। থোক বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার বিষয়েও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১. থোক বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
- ২. লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- ৩. প্রকল্পের পরবর্তী সংশোধনীতে Exit Plan নির্ধারণ সঠিকভাবে করতে হবে।
- ৪. মত বিনিময় সভা যথারীতি আয়োজন করতে হবে।
- ৫. ওয়ার্কপ্ল্যান করে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

সমবায় অধিদপ্তর:

৮.০ "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. হতে জুন ২০২৩ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ হতে স্মারক নং-৪৫, তারিখ: ০৪/১০/২০২১ মূলে বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে সর্বমোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ ছাড়ের বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বর্তমানে সুবিধাভোগী নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে।এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০০ জন সুবিধাভোগীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।সুবিধাভোগী নির্বাচনের কাজ আগামী ডিসেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। অত:পর সমবায় সমিতি গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সচিব মহোদয় আগামী সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কর্মপরিকল্পনা ব্যতীত কর্মমূল্যায়ন সম্ভব নয়। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর সভাকে আশ্বস্ত করেন যে, অর্থ ছাড় হলেই কাংখিত মাত্রায় প্রকল্পের অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে।

সভাপতি বলেন যে, মণিরামপুর উপজেলায় প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের যে কাজ চলছে তা তিনি অবহিত আছেন এবং কাজ সঠিক ভাবেই হচ্ছে। একই সাথে মেহেরপুর সদর উপজেলায়ও কাজ শুরু করতে হবে। সেজন্য উক্ত উপজেলায় একজন উপযুক্ত উপজেলা সমবায় অফিসার পদস্থ করতে হবে।বর্তমানে যিনি আছেন তিনি ঐ পদের নন এবং তাকে পার্শ্ববর্তী কোথাও পদস্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।পাশাপাশি উক্ত জেলায়ও একজন দক্ষ জেলা সমবায় অফিসার পদস্থ করতে হবে।অনুরূপভাবে সমবায় অধিদপ্তরের যে সকল এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে সেকল এলাকায় কোন পদ শূন্য রাখা যাবে না এবং পদায়নের ক্ষেত্রে যোগ্য কর্মকর্তা পদস্থ করতে হবে।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, খুলনা বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ে ০৪ জন ক্যাডার কর্মকর্তার পদ শূণ্য রয়েছে। রুটিন কাজসহ প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের স্বার্থে শূন্যপদে জনবল পদায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরেন। সভাপতি শূণ্য পদের বিপরীতে কমপক্ষে একজন কর্মকর্তার আশু পদায়নের ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া সভাপতি মণিরামপুর উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে উপযুক্ত সহকারি পরিদর্শক পদায়নের জন্য বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, খুলনাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) আগামী সভায় প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে।
- ২) মণিরামপুর উপজেলায় একজন উপযুক্ত উপজেলা সমবায় অফিসার পদায়ন করতে হবে।
- ২) যশোর এ একজন দক্ষ জেলা সমবায় অফিসার পদায়ন করতে হবে।
- ৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায়

কোন পদ শূন্য রাখা যাবে না এবং পদায়নের ক্ষেত্রে যোগ্য কর্মকর্তা পদস্থ করতে হবে।

৪) মণিরামপুর উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে উপযুক্ত সহকারি পরিদর্শক পদায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক।

৯.০ 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১। গ্রামের সকল শ্রেণী পেশার আগ্রহী সদ্স্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে সমিতি গঠন করা হবে। গত ১৪ নভেম্বর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভের জন্য পরামর্শক নিয়োগের EOI প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ১০ টি গ্রামের এবং উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেইজলাইন সার্ভে সম্পাদনের জন্য SFB পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে ১০টি গ্রামে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম, আইলবিহীন জমি চাম, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কমিউনিটি ভবনের জমি প্রদান, সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে ইতোমধ্যে মনোহরগঞ্জ, মুলাদি, গৌরনদী ও মিঠাপুকুর উপজেলায় অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।জানুয়ারি ১৫ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ৬টি গ্রামে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা ৪ টি উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পে ১০ টি কমিউনিটি ভবনের সংস্থান রয়েছে। ১০টি সমবায় সমিতি গঠনের পর সমিতি প্রদন্ত জমিতে কমিউনিটি ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯১৯.৪৮ লক্ষ টাকা থোক বরান্দের জন্য কার্যক্রম বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। থোক বরান্দের বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ১০টি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ এ প্রকল্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সভাপতি মহোদয় এ প্রকল্পের গ্রামের সকল সক্রিয় সদস্য নিয়ে সমিতি গঠনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সমিতি গঠনের পর কমিউনিটি ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্যও সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) গ্রামের সকল সদস্য নিয়ে সমিতি গঠন করতে হবে।
- ২) প্রতিটি গ্রামে গিয়ে অংশীজনের সভা আহ্বান করতঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে গ্রামবাসীকে অবহিত করতে হবে।
- ৩) সমিতি গঠনের পর কমিউনিটি ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।
- ৪) প্রকল্পের আওতায় বেইজ লাইন সার্ভের জন্য কনসাল্টিং ফার্ম দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড): ১০. বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮৫.০৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-১৩.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক. হোস্টেল নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০৫৭.৩৩ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৮০%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%। খ. কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬১৬.৮১ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৮৭%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। গ. স্কুল ভবন নির্মাণঃ পিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৭৭% বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। স্কুল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। ঘ. অটোমেশন: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৩২.৬০ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৩৯%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। ঙ. এক্সটার্নাল কাজঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭৪.৩১ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.২৯%, বাস্তব অগ্রগতি ৭২%।

ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন নির্মাণ এর কাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করে বুঝে নেয়া হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সকল অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল ধরনের কাজ সমাপ্ত করার পর বিল পরিশোধ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে আশ্বস্ত করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, কনফারেন্স ও হোস্টেল ভবনের ১টি করে লিফটের এসি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি ভবনে আরো ১টি করে লিফট স্থাপনের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় ডিসেম্বরের মধ্যে পেমেন্ট দেয়া যাবে কি না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন ডিসেম্বরের মধ্যে পেমেন্ট দেয়া সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের সুইমিংপুল, স্কুল ও কনফারেন্স ভবন ব্যবহার উপযোগী হয়েছে। হোস্টেল ভবনের কিছু কাজও বাকী রয়েছে। সচিব মহোদয় ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন সম্পন্নসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) ডিসেম্বর ২০২১ মধ্যে প্রকল্পের সকল অবকাঠামো নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন নির্মাণ এর কাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করে বুঝে নিতে হবে। বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৪০৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৩.৭৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০%।

সভায় নিম্নর্রপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্পের আওতায় বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ রোড সংষ্কার (ব্রিক সলিং, হেরিং বন্ড, বালি ভরাট, খোঁয়া ম্যাকাডাম, কার্পেটিং) ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার, হোস্টেল আধুনিকায়ন ও সংষ্কার এর কাজ চলমান রয়েছে। ড্রইং ডিজাইন সংক্রান্ত কনসাল্টিং ফার্মের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান সংক্রান্ত কাজের RFP ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ০৫টি প্রতিষ্ঠানের নিকট RFP ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় কার্পেটিং ৭০%, বাউন্ডারী ওয়াল ৫০%, হোস্টেল আধুনিকায়ন এর ৩০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এই ০২টি কম্পোনেন্টের কাজ ই-জিপিতে টেন্ডার আত্বান করা হয়েছে। কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, শর্টলিস্টে থাকা ০৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৩ টি প্রতিষ্ঠান (DDCL, SHELTECH, DION) প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে। প্রস্তাবনাগুলো টেকনিক্যাল মূল্যায়ন কমিটির কাছে রয়েছে। আগামী মাসে এ বিষয়ে ফার্ম প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

- ১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।
- ৩) কনসালন্টিং ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:

১২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ০.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০% অর্থ জমাদানকারীদের মাঝে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদ উদ্বোধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যে কোন সময়েই উদ্ভোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ২) রংপুর প্রকল্পে এ্যাপ্রোচ রোড-এর জন্য মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১১.১০.২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, বাউন্ডারী ওয়াল, মাটি ভরাট এবং মেইন গেট, গার্ডরুমসহ সংযোগ রাস্তা নির্মাণের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ সম্পন্ন করতে ০৩ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদের ২৭২ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে ২৪৪ এর অর্থ জমা হয়েছে। এর মধ্যে পৌরসভার মধ্যে কারও বাড়ী আছে কিনা তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে. গোপালগঞ্জ-এ পল্লী জনপদ নির্মাণের কাজে অগ্রগতি ভাল নয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ কোয়ান্টাম নামের অন্য এক প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়েছে। কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবল নিয়োগ করা হয় না। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ কোয়ান্টাম এর সাথে ভালভাবে সমন্বয় করে না। গোপালগঞ্জ-এ পল্লী জনপদ নির্মাণের অগ্রগতি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গোপালগঞ্জের টেন্ডার বাতিল করে অন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা যায় কি না তা পর্যালোচনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, এ প্রকল্পের বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরাদ্দ গৃহিতা সঠিকভাবে সম্পন্ন না হলে সমিতি গঠন করা যাবে না, ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা সমিতির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। আলাদাভাবে বরাদ্দ গ্রহীতার নামে মিটার সংযোগ নেয়া যাবে না। ফ্ল্যাটের সুবিধাভোগী নির্বাচন, তাদের নিয়ে সমিতি গঠন করে সমুদয় ভবন, জেনারেটর, সাবমারছিবল পানির পাম্প, বিদ্যুতের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সমিতির নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। এ কারণে সুবিধাভোগী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পেরউদ্বোধন করার লক্ষ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩) গোপালগঞ্জ-এ পল্লী জনপদ নির্মানের অগ্রগতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গোপালগঞ্জের টেন্ডার বাতিল করে অন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা যায় কি না তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৩) এ্যাপ্রোচ রোড এর জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৩. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১০৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৫৮.২২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২১.৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৮৮%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আগুতায় ইতোমধ্যে সকল) পূর্ত কাজের সকলটেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আগুতায় ইতোমধ্যে সকল পূর্ত কাজের সকল টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাস্তার আরসিসি ৭০%, সামনের গেট প্লাস্টার এবং ফিনিশিং কাজের জন্য এক মাস সময় প্রয়োজন ও বাউন্ডারী ওয়ালের ৩টি সাইটের সম্পন্ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিশিং সহ রংএর কাজ আর ০২ মাস সময় প্রয়োজন হবে। ২) নভেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে গেটের নির্মান কাজ নির্ধারিত সমেয়র মধ্যে শেষ করা হবে মর্মে আশা করা যায়। ৩) প্রকল্পের নাম শেখ রাসেল নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।

রংপুর ও জামালপুর একাডেমীর আইন অনুমোদনের অগ্রগতির বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) বলেন যে, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর আইন, ২০২১ এবং শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর আইন, ২০২১ এর খসডার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপুর্বক মতামত প্রদানের লক্ষ্যে গত ২০-০৯-২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় "ধারা ৯: অনুযায়ী ভবিষ্যত জটিলতা এড়ানোর স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সমধর্মী সাটিফিকেট প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যদি থাকে) এর লিখিত মতামত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন এর খসডার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপুর্বক মতামত প্রদান বিষয়ক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর আইন, ২০২১ এবং শৈখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর আইন, ২০২১ খসড়ার ৯ ধারা'র উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে গত ২৭-১০-২০২১ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে ৯ ধারা'র উপর কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে মতামত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে ডিপ্লোমা/ডিগ্রি প্রবর্তন, ফেলোশিপ প্রদান ইত্যাদি-(১) একাডেমী সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্তসহ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বোর্ডের নির্ধারিত মান অনুসরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উক্ত মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া সভায় আর ও জানানো হয় যে, একাড়েমীসমূহের অনুকলে প্রস্তাবিত মোট ২৯৮ জন জনবলের কাঠামোটি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে একটি সভা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:

- ১) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ২)কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- ৩) প্রকল্পের নাম শেখ রাসেল নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক। ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৪. জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৪৩৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৭৯৪.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ১৮.৩৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০.৩৮%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ভূমি উন্নয়ন: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৯০৫৫ ঘ:মি:-অর্জন ২২৭৬৬১ ঘ:মি: (৮৫%)। খ) সীমানা প্রাচীর মেইন গেট ও গার্ড সেডসহ: লক্ষ্যমাত্রা ২১৫৭ ব:মি:-অর্জন ৫৫০ ব:মি: (৪২%)। গ) প্রশাসনিক কাম-অনুষদ ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ ব:মি:-অর্জন ৬০০০ ব:মি: (১০০%)। ঘ) ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রে: লক্ষ্যমাত্রা ৪২০০ ব:মি:-অর্জন ৪২০০ ব:মি: (১০০%)। উ) সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০ ব:মি:-অর্জন ২৭০০ ব:মি: (১০০%)। চ) সাধারন হোষ্টেল (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ২১৬০ ব:মি:-অর্জন ২১৬০ ব:মি: (১০০%)। ছ) মহাপরিচালকের বাংলো: লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব:মি:-অর্জন ৩৮০ ব:মি: (১০০%)। ঝ) ইউনিট সমূহ (৬টি): লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ব:মি:-অর্জন ১৭৬৪ ব:মি: (১০০%)। এ) মসজিদ: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৬ ব:মি:-অর্জন ২৬৬ ব:মি: (১০০%), ওযুখানা-৯০%। ট) বারান্দা: লক্ষ্যমাত্রা ১১৬০ ব:মি: -অর্জন ৪৫০ ব:মি: (৪৮%)। ঠ) রাস্তা/জেনপথ: লক্ষ্যমাত্রা ১৪৫৬ ব:মি:-অর্জন ৭৫০০ ব:মি: (৬৬%)। ড) পানি নিস্কাশন: লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ ব:মি:-অর্জন ৩৬২ ব:মি: (৪৮%)। চ) স্কুল ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬২০ ব:মি:-অর্জন ৩১৫ ব:মি: (৬২%)। ডরমিটরী ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৭২৫ ব:মি:-অর্জন ২৪০ ব:মি: (৪৯%)। ৭) ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৭ ব:মি:-অর্জন ১১৩ ব:মি: (৩১%)। ত) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহের: সংখ্যা- ০৭ট-অর্জন- ০৭টি (১০০%)।

২) সামনের বাউন্ডারী ওয়ালের ফাউন্ডেশন সমাপ্ত হয়েছে। গ্রেড বিমের কাজ চলমান রয়েছে। ৩) রাস্তার কাজ ৮০% আর, সি, সি ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি Brick Pavement এর কাজ চলমান রয়েছে।

স্থাপনা নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১)লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) স্থাপনা নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৫. সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৩০৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩২৬.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৩.২২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ২.৫৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১২.০৭%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) চলতি অর্থ বছরে ১১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০টি এলাকা জরীপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি এলাকা (১) বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর; (২) বুড়িপুকুর, চকরিয়া, কক্সবাজার এবং (৩) সেনপাড়া, সিন্দুরমতি সদর, লালমনিরহাট চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ০২টি সাইট (বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর এবং সেনপাড়া, সিন্দুরমতি সদর, লালমনিরহাট) এর মূলধন ব্যয়ের ডাউন পেমেন্ট জমা হয়েছে; প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অপর ১টি সাইটের ডাউন পেমেন্ট জমার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ৩) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ও প্রকল্প স্থিক্রাধীন রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের ডিপিপিতে ১৫টি সাইটের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে ১১টির। এ বছরে ৮টি সাইটের কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় ৮টি

সাইটের মধ্যে কতটি সাইটের স্থান নির্বাচন হয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ০৪টি সাইটের জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো সাইটের জায়গা নির্বাচন করা হয় নি। উপকারভোগী র্নিবাচন করা হয় নি। ঋণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয় নি। এসব কার্যক্রমের বিষয়ে গুরুত্বসহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সচিব মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষনোত্তর ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।
- ৩) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৬. কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

সভার জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৭০৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৭৭.২৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫২৮.৫৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৭.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০.২৯%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

- ক) ভূমি অধিগ্রহণ: ৮টির মধ্যে ৭টি সম্পন্ন হয়েছে। গ) এপিএম ইউনিট নির্মাণ: টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ঘ) আরডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ও) সুবিধাভোগী নির্বাচন: জুলাই-অক্টোবর/২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬৩০ জন-অর্জন ৬৩০ জন। চ) গরু বিতরণ: অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৮১০১ টি, জুলাই-অক্টোবর/২১ পর্যন্ত বিতরণ ১০০৭ টি। ছ) প্রশিক্ষণ প্রদান: অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৩৬৯৩ জন; জুলাই-অক্টোবর/২১ পর্যন্ত অর্জন-
- জ) সুফলভোগীদের গরুর খাদ্য ও ঔষধ সহায়তা : অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা- ৮৩৮০ জন, জুলাই-অক্টোবর/ ২১ পর্যন্ত অর্জন-২০৯৫ জন। ঝ) ভূমি উন্নয়ন: NOA দেয়া হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় গরু ক্রয় কমিটিতে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। এজন্য গরু ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময় মত তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। এজন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) অবশিষ্ট সাইটের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।
- ৩) সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক।

১৭. মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮০.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৫৬.৮০ লক্ষ (জিওবি: ০.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১০৫৬.৮০) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৫৬.৮০ লক্ষ (জিওবি: ০.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১০৫৬.৮০) টাকা, যা বরাদ্দের: ৮৭.১৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত ১২/১০/২০২১ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং গত ২৫/১০/২০২১ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের আওতায় শরিয়তপুর এলাকায় Assesment সার্ভে করা হয়েছে। শাপলা মহিলা সংস্থা এবং শরিয়তপুর উন্নয়ন সোসাইটির মাধ্যমে প্রকল্পের পরামর্শ দাতাগণ নড়িয়া এবং ভেদরগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চলের পশুপালন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় গবাদি পশুর মানসম্পন্ন উপকরণ প্রচার ও বিতরণের জন্য ৫টি কৃষি উপকরন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/এগ্রো-ইনপুট কোম্পানীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৪ টি পোল্ট্রি হ্যাচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেখানে ৮০০ জন মহিলা ৫,০০০ দেশীয় মুরগি পালনের সাথে যুক্ত। ৯ জন মহিলা ভ্যাক্সনিটের (মুরগির জন্য) নিযুক্ত করা হয়েছে। ৫,৫০০ মেট্রিক টন ভূট্টা, ৩৬,০০০ মেট্রিক টন আলু, ২৩,০০০ মেট্রিক টন মিষ্টি কুমড়া সংগ্রহ/ক্রয় করা হয়েছে। ৮৫ জন সেবা প্রদানকারী (সেলিং পরিস্কার, শুকানো এবং স্টোরেজ) নিযুক্ত করা হয়েছে। ৭ টি প্রকিউরমেন্ট সেন্টার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে (অতিরিক্ত ৮টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)। ৪ টি মাইক্রোফাইন্যান্স (এনডিপি, এসকেএস, গাক এবং ইএসডিও) এর মাধ্যমে ৪০০ জন কৃষক ও ১০০ জন উদ্যোক্তার মাঝে সর্বমোট ১.৫ কোটি টাকা মৌসুমী ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। ২) গত ০২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের আদেশ জারি করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

পল্লীদারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

১৮. আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা। যা বরাদ্দের: ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

- ২) প্রকল্পের আওতায় ৩১৫০টি সড়কবাতি স্থাপনের টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বার্ষিক ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। ৩১৫০টি সড়কবাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের লক্ষ্যে শীঘ্রই প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেলে দ্রুত ২য় পর্যায়ের দরপত্র আহবান করা হবে।
- ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে স্বাক্ষরিত ৮টি MoU সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
- 8) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশনা মোতাবেক নতুন প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধি করে ডিপিপি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগীয় প্রধান মহোদয়ের সাথে দেখা করে সংশোধিত ডিপিপিটি উপস্থাপন করা হলে সংশোধিত ডিপিপিটি দ্রুত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

সভায় ৩১৫০টি সড়কবাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- ৩) অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
- ৪) পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):

১৯. সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২২০১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি:০.০০: নিজস্ব তহবিল: ২২০১.০০)টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জিওবি খাতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

সভায় নিম্নরূপভাবে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গত ২৮/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'র ছকে প্রস্তাবনা গত ০৯/১০/২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনার আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পত্র স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৮.১৪.০০৪.১৪ (ভলিউম-৩)-৮১ তারিখ: ১৯/১০/২০২১খ্রি: মূলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৬/১১/২০২১খ্রি: হতে ০৭/১১/২০২১খ্রি: তারিখ পর্যন্ত আইএমইডি'র পরিচালক, জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার প্রকল্প এলাকা ভ্রমণ করেছেন। প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় মেশিনারীজসমূহের ট্রায়াল রান আগামী মার্চ ২০২১ নাগাদ শুরু হতে পারে। প্রকল্প এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ লাইনের জন্য ইতোমধ্যে ডিমান্ড নোট জারী করা হয়েছে। লিথুনিয়া হতে সংশ্লিষ্ট প্রকোশলীবৃন্দ দেশে আসার পর Butter প্যাকেজিং ও মেশিনসমূহের কমিশনিং শুরু হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের ৩ মাস প্রশিক্ষণ ও ৩ মাস পরীক্ষামূলক উৎপাদন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'র সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
- ২. মেশিনারীসমূহের ট্রায়াল রান সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩. পল্লী বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ লাইন স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- 8. Butter প্যাকেজিং ও মেশিনসমূহের কমিশনিং সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৫. মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।

২০. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি: ৩০০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট৩৫০.০০ লক্ষ (জিওবি: ০.০০ ও নিজস্ব তহবিল: ৩৫০.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে জিওবি খাতে কোন খাতে বরাদ্দ রাখা হয়নি। বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ২০২১-২২অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হয়েছে। মেশিনারীজসমূহ দেশে আনার জন্য প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন (পিএসআই) ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা সমাপ্ত করার কথা ছিল। কিন্তু সেটি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ভিসা প্রাপ্তিতে জটিলতায় করা সম্ভব হয়নি বিধায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় থার্ড পার্টি ইন্সপেকশনের মাধ্যমে মেশিনারীজসমূহ আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের মেশিনারীজ SGS নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্সপেকশন করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রথম লটের আংশিক মালামাল/যন্ত্রাংশ ইতোমধ্যে

জাহাজীকরণ হয়েছে যা ডিসেম্বর'২০২১ এর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। সভাপতি মহোদয় ব্লেনডিং (Blending) মেশিনের বিষয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, SGS নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্সপেকশন করা হয়েছে। স্পেন থেকে মেশিনারীজ জাহাজীকরণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, মেশিনারীজ যখন ক্রয় করা হয় তখন বিল প্রদান করা হয়। ১ম শিপমেন্ট ড্রাইভিং স্থান চট্টগ্রাম এ মেশিনারীজ যাচাই করা হবে। মেশিনারীজ ভাল না হলে ফেরত প্রদান করা যাবে। প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬২ শতক জমির দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কি সমস্যা রয়েছে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মালিকানার সমস্যা রয়েছে। জমির নাম জারী করা নাই।

সিদ্ধান্ত:

- ১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) মেশিনারীজসমূহ দেশে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মেশিনারীজসমূহ সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

২১. বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ (জিওবি অনুদান: ৩২৯৭৬.১৮, নিজস্ব তহবিল: ২৪৭৩.৫০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০%। বাস্তব অগ্রগতি ০%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

১) ক) উচ্চ ফলনশীল জাতের অস্ট্রেলিয়ান জাম্বু ঘাসের বীজ সংশ্লিপ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে সমবায়ীদের ঘাস চাম্বে উদ্ভুদ্ধকরণ এবং এলাকায় ঘাস চাম্বের জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে; খ) প্রাণি টিকা ও ঔষধ এবং বীজ (হিমায়িত সিমেন) সংশ্লিপ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে প্রাণিটিকা ও হিমায়িত বীজ প্রদানের ফলে গর্ভধারণের জন্য ৭৩০ টি গাভীকে সময়মতো কৃত্রিম প্রজনন করানো সম্পন্ন হয়েছে। ২) ঋণ আদায় : ৯৬৯.৯৩ লক্ষ টাকা (১/০৭/২০১৯ থেকে ৩১/১০/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত)। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত আরডিপিপির খসড়া গত ২৫/১০/২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ০৭/১১/২১ তারিখে উক্ত আরডিপিপি-এর উপর মন্ত্রণালয় মতামত প্রদান করে। পরামর্শমতে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদিত হলে বড় কাজ শুরু করা হবে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

<u>২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের</u> তথ্যাদি:

১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪) (সমবায় অধিদপ্তর):

সভায় জানানো হয় যে, গত ১১.০২.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

২. মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) (বিআরডিবি):

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৪. বঙ্গবন্ধু আত্মনির্ভরশীল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৫. লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্রদ্রের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৬. বৃহত্তর দিনাজপুর- রংপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২৪) (মিল্ক ভিটা):

প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের বিষয়ে ২৩.০৯.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক মিল্ক ভিটা গত ৫ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব, বিগত ২ বছর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিগত ৫ বছরের অডিট রিপোট তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত পত্রের ছায়ালিপি মিল্ক ভিটায় প্রেরণ করা হয়েছে। মিল্ক ভিটা হতে প্রস্তাবনা পাওয়া যায় নি। অর্থায়নের ধরণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২)প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করত হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৭. রূপকল্প: ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২) (এসএফডিএফ): সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৮. করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা (নভেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স কাম অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কে শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১) (এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, এসএফডিএফ হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি। ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

১০. টেকসই কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা): সভায় জানানো হয় যে, জনবলের প্রস্তাব গত ১০.০১.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮ ফব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণাল্য়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

১১. গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপিতে কিছু অংসগতি সংশোধনের জন্য পুনরায় বার্ড, কুমিল্লাতে ফেরত দেয়া হয়। এখনও পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত: পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালুয়ে দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

১২. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২) (পিডিবিএফ):

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১.০৮.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। থার্ড পার্টি ফার্ম এর মাধ্যমে Feasibility Study করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটির অর্থায়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- ২) নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে Feasibility Study করতে হবে।
- ৩) প্রকল্পটির অর্থায়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৩.শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (আরডিএ, বগুডা):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এনওসি প্রদানের জন্য গত ১৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে এ বিভাগ হতে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে এবং মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুলিপি প্রদান করত: পরিচালক, পরিবেশ অফিস, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়েকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে এ বিভাগ হতে ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়াকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর আলোকে এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

- ১) আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
- ২) পিইসি সভার কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- ৩) পরিবেশ অধিদপ্তরের এনগুসি প্রাপ্তির বিষয়ে পরিচালক, পরিবেশ অফিস, খুলনা ও যশোর এর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।

১৪. বাপার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬) (বাপার্ড):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণে করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাপার্ড।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাম্ট প্রকল্প :

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ১৪.০৯.২০২১ খ্রি. প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তি বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা বিসিসিটি হতে ছাড় হয়েছে। মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ করার বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।
- ২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৯ টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৭৬টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় কিস্তি অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব ১৪১১.২০২১ তারিখে জলবায়ু. পরিবর্তন ট্রাস্টে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মেইনটেন্যান্স এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) করার বিষয়ে এবং অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

- ১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- ২)মেইনটেন্যান্স এবং সম্পদ হস্তান্তর এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) করতে হবে।
- ৩) ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।
- ৩. গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকল্পের সৌর বিদ্যুতয়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৭৩ টি-এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩%। প্রকল্পের অনুকূলে ইতোমধ্যে ১ম কিস্তি বাবদ ১২৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে যা দ্রুত ব্যয় হয়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত: কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সডকবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পের কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা সম্পন্ন করে দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত: কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৫. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আগুতায় ৩০ গুয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উক্ত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা/স্থান চূড়ান্তকরণসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ এবং প্রণয়নকৃত তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে প্রেরণ করা হয়েছে। বিসিসিটির শর্তাবলী ও চেকলিস্ট অনুযায়ী ইতোমধ্যে বর্ণিত প্রকল্পের ১ম কিস্তি বাবদ ২৫০০. লক্ষ টাকা ছাড়ের প্রস্তাব ১৪ ১১.২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২)অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

৬. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সডক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে "গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আগুতায় ৩৮টি ইউনিয়নে ৩০ গুয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ১৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পিআইসি কমিটি গঠন, ব্যাংক হিসাব খোলা এবং দর্পত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে, জনতা ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল-এ ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হয়েছে; দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করা হয়েছে; বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে; প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভা করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) ক্রয়ের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ১) সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয়ে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বিবিধ সিদ্ধান্ত:

- ১) দপ্তর/সংস্থার পরিকল্পনা উইং এ পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান রাখতে হবে। পরিকল্পনা উইংকে শক্তিশালী করতে হবে।
- ২) বরাদ্দ বিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সব প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থা হতে এখনও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সে সব প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- ৩) দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের নির্ধারিত ম্যান্ডেন্ট অনুযায়ী নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে। ম্যান্ডেন্ট বহির্ভূত কোন প্রকল্প নেয়া যাবে না। প্রকল্পসমূহ অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচনমূলক এবং গবেষণামূলক প্রকল্প হতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ৬.০।

স্থপন ভট্টাচার্য্য প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১.১৭৯ তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮

০৮ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণলায়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী ভবন, ৫ কাগুরান বাজার,

ঢাকা।

- ৩) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৫) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৬) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা
- ৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
- ৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মিরপুর, ঢাকা।
- ১১) প্রধান, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ১২) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১৩) প্রকল্প পরিচালক, , সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
- ১৫) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া. গোপালগঞ্জ।
- ১৮) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৯) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৪) চীফ এ্যাকাউন্স এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার,, চীফ এ্যাকাউন্স এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুণবাগিচা, ঢাকা।
- ২৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৬) প্রকল্প পরিচালক , (সকল)-----।
- ২৭) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২৮) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৯) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।



আজীজ হায়দার ভূইয়া



অদ্য ২২.১১.২০২১ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল:

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম	ই-মেইল	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
021					anto
०२।					22/20 2013
०७।	क्सर इसल १५	* RDCD		07972239@@@	ريمارد اري درمارد اريم
081	कि: क्यांके येला कार्ष: स्माकी	<u> लड़ेज्य</u>	mazrul5927 @s	0155-260 1818	But
0(1)	GHOON STY	750	ashias 600 9 gyanan con	01731545271	22) [2].
०७।	मिष्ठ (मालाष्ट्री)	RDCD	mmbk70@ Jahoo. Com	01716008445	22 -3 2022
०१।	अया का अधिकार	11 1 1	Kavanisa Q gradi (Or	01710162089	- Jan 2012
०५।	ट प्रा. (मा. भाभा प्रामुख	भरें धाव	Plan6.section @rded.gov.bd	01712803348	22/30/200
০৯।	JAMAS Sino Fren	RDCD			22/27/202)
501	उपाक्रिक प्रकृशम हिन्नव इत्रहत्वी स्थायामार	12 1) (. 1)	asst. prog1@rdcd	01796104995	22/00/20
221	EM: COOLD I CHAD EM	RDM	ferdourrdac gmul	01712683550	22.41.201
521	प्रधासम् एत्राक्त हिल्ली रक्षणासम् एत्राक्त हिल्ली	Doc	hela Loop @ yaho	01552481696	22-11-21

অদ্য ২২.১১.২০২১ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িতে নিয়োজিত মাননীয় ্রীর সভাপতিত্বে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০২১ মাস বাস্তব্যরন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল:

	-				
) ।	M. SULL SLANDER	POBF	fdbfhazamaza6 gmail.eom	01711435142	24,7202)
581	७,१२,००म,०४ व्यक्तमा व्यक्तमा स्टब्स्य	BPDB	absmoafigulisland	- 10178D99398G	205
261	2000 S(m)	PDCD .	masir wood in 1580	01212821219	nlash
১৬।	(M: 2/2 NIYE	RDCD	amansurs @ yaho	01712146958	(due 27) LU
1	क्रिका अर्वेष्ट्रीय वर्ष	Acillerista	emustafizun_64@ yahoo.com	01552453609	MD dn. 22/11/2021
১৮।	2012 - 24 DAY	RDA	delwarrda@gmail.	01711-142444	22.11.7021
১৯। পূ	Emmand signi	RPA	majesma78 Ofmail.com	0177782929	2011.202
২০।	मुश्मित ४४२ मुद्र १८ माने अस्त्र १८ माने १८ माने स्ट्राहरू	- BREB	dpdissesspw2 agonail.com	01/4082134	July .
251	्यामास्य विकाम त्यानीस्य, यानीस्य, यान	RDA	zahrdshemulæ yahoo.com.	01712073071	Thon
221	स्थाः व्यक्तिम् नेरामाध्य प्रकाम प्रसिन्नकः प्रिवृद्धस्व/धान्।।। ध्रिकृतस्व/धान्।।।। ध्रिकृतस्व/धान्।।।।	6 PDBF	shafik, pable	01711404665 -	Book
২৩।	उत्तर क्षेत्रक क्षेत	PDBF	Pd.eesst a gmil.	01711037079	22/27/202>
২৪।	My man or Enum	BRDB	PJ Sinpa (2) muil.	01717575030	22/20/2

Conthole Myyl

্বাদ্য ২২.১১.২০২১ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় র সভাপতিত্বে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০২১ মাস স্থিবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল:

Œ I	WE WAND DANG	Sand &	०३/३२३६००	0	22/20/00
২৬।	545 00 50 MB	वार्ड	02927-69224	2	9.22/2012)
ঽঀ।	20 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RDA, Bogara	0/7/6806666	ç	24/20/27
২৮।	2. TIL. Sui y go slaw	DOC	01711-978686	-	ען יון יון
২৯।	Secret	CV.DP-3	01431629124		22.11.2021
901	STATE ON A STYLE STATE MYRETING RDA, Rangfur	RDA	01716035170		22.11.202
७১।	याद कर्य विद्याप व्यक्त करियाप याद कर्य विद्याप	TVE	01816-17720	2	Queran 22/25/20
७२।	018691 MM (SIG.), 2M-	Makon	01711404632		solubs House
७७।	(अप: ७४३ में क्ष्मिक्ट (अप: ७४३ में क्ष्मिक्ट	अस्त्र भारत विस्	01987703219		99 (2) 22/33/21
৩৪।	कामा हाज्य होति हात्ये हार्य	भारत अस्य निकाकी	01321143892		And 2-11-21.
৩৫।	किरामान देश हिमीन	व्यक्षित्र व रामका श	01711843667		22/35/0
৩৬।	- (भारत क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या	विध्याद्य दिश्य चाप्यः	01818-492347	mehedéhasannij @gmail.com	J308em 22/23/25

্মদ্য ২২.১১.২০২১ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় র সভাপতিত্বে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০২১ মাস রাস্তব্যয়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল:

A1	(Ar: X1234) 280	in the second se	01724-494253	zahirul haane 71			
1	अध्यारी भिरम्भियार	(Cariales		@yahoo.com	22(1)125		
७৮।	्रेनक्टिंग स्ट्रिश्त <u>वर्</u>	4 89	01818046053	rengula@ Live. Con	· 2/20/5		
७৯।	PRO	PDeb	01750358358	absorbesits	21/0/23		
801	ट्रजीक्स स्ट्रिशिट	TH CVZ ZV	07711404664	goutom bhowning 6 @ gmail.com	A STANIZO		
851	क्षाः लाः लादुर्भा	PDNF	01912863859	aval polition	17 W 150		
8५।	Land algelist	RLP-3, BRDB	01712112927	nawaj brothe Equation	22.11.2021		
8७।							
881							
8&1							
8৬।							
891	-						
8৮।							
8৯।					,		
					w.		