

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  
পরিকল্পনা-১ শাখা  
[www.rdc.d.gov.bd](http://www.rdc.d.gov.bd)



স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২২.১৭৩

তারিখ: ৪ আশ্বিন ১৪৩০

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক (6797/potrojariAttachmentRef/22073/0/95)।

১৯-৯-২০২৩

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা

উপসচিব

ফোন: +৮৮০২২২৩৩৮৫০১৮

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭

ইমেইল: [plan1.section@rdcd.gov.bd](mailto:plan1.section@rdcd.gov.bd)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
- ৮) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
- ৯) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১২) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।
- ১৩) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
- ১৪) যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

- ১৫) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুর্ঘ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিঞ্চভিটা)
- ১৭) মহাপরিচালক , পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
- ১৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
- ২০) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর,  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২১) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২২) উপসচিব (বুটিন দায়িত্ব), বাজেট অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৬) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৭) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৮) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৯) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩১) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩২) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৩৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩৪) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
- ৩৫) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকাল), সিভিডিপি প্রকল্প, আগারগাঁও,  
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  
পরিকল্পনা শাখা-১  
[www.rdcdb.gov.bd](http://www.rdcdb.gov.bd)

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার  
কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
সভার তারিখ	: ২৯ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার।
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত	: পরিশিষ্ট-“ক” তে সদয় দ্রষ্টব্য।
কর্মকর্তাগণের তালিকা	

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সচিব এর  
নির্দেশনানুসারে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কর্তৃক সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়।

## ২.০ আলোচনা:

আলোচনার শুরুতে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গত ১৭-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত  
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী আছে কি-না  
জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সেটি গ্রহণপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.১ আলোচ্য বিষয়-২ অনুযায়ী গত জুন/২০২৩ মাসের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার পূর্বে  
সাধারণ সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা করা হয়।

২.২ চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিটের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ ব্যবস্থা  
নিবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন।

২.৩ সভায় আরো জানানো হয় যে, চলমান ১৪টি প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।  
প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ জানান।

২.৪ সভায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৪টি নতুন প্রকল্প দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।  
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান, ইতোমধ্যে ০১টি প্রকল্পের জিও জারী করা হয়েছে এবং পিডিবিএফ এর ০১টি  
প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন সভা (PEC) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ০৭টি প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র  
প্রেরণ করা হলে বিআরভিবির ১টি প্রকল্পের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা রাখা হয়েছে এবং ৬টি প্রকল্পের বিষয়ে কেবল সিদ্ধান্ত পাওয়া  
যায়নি। সমবায় অধিদপ্তরের ০৬টি অননুমোদিত প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণের প্রয়োজন নেই বিধায়  
সে সব প্রকল্পগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়া ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগের অর্থায়নের  
সম্মতি প্রাপ্ত প্রকল্পগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করার জন্যও সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

।

২.৫ সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনাকালে মহাপরিচালক, বিআরডিবি জানান যে, পণ্য পরিবহণের ট্যাংকগুলো বিশেষ ধরণের হওয়ায় এগুলো সরকারি পরিবহণ পুলে জমাদান না করে মিক্সিটার কাজে ব্যবহার করা যৌক্তিক হবে বলেও সভায় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে বিআরডিবি এবং মিক্সিটা স্ব স্ব সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন নিজেদের দপ্তরে রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরে এ বিভাগে প্রেরণ করবে এবং এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য পরিবহনপুলে পত্র প্রেরণের বিষয়ে একমত প্রকাশ করা হয়।

২.৬ সভায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ০৩ (তিনি) মাসের মধ্যে জমা দান এবং জমা না দেওয়া পর্যন্ত এডিপি'র আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখার বিষয়েও একমত প্রকাশ করা হয়।

২.৭ সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৪টি প্রকল্প চলমান আছে এবং ০১টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপিতে মোট ৭৬২৪৭.০০ (জিওবি ৭১৬৫০.০০+ প্রকল্প সাহায্য ১০৮৯.০০+ থোক ৩৫০০.০০) লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জুলাই/২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সমবায় ০.১৭%। জুলাই/২৩ পর্যন্ত ব্যয়ের জাতীয় গড় ১.২৭%।

৩.০ অতঃপর পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থাগ পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ</b>				
৩.১	<b>সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)</b>  প্রাকলিত ব্যয়: ২৯৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা।  মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩  প্রকল্প পরিচালক: ড. মোঃ আলফাজ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০২১৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুলাই/২৩ পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জুলাই/২৩ মাসে ৪০২০ জনের ৬০দিন ব্যাপি আইজিএ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রশিক্ষণগুলো ফলপ্রসূ করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।	১) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।  ২) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে এর উপযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সিডিপি-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পঞ্জী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)</b>				
৩.২	<b>দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য পুষ্টি সমৃক্ত উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প।</b>	প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে ৩৬০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৩৫১১.৩৭ লক্ষ টাকা ১৪/৮/২০২৩ তারিখে অবমুক্ত করা হয়েছে। কোন অর্থ এখনও ব্যয় হয়নি।	(ক) অনুমোদিত ডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ছাড়ুকৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।	বিআরডিবি'র মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	<p>প্রাকলিত ব্যয়: ২৩৭৩০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ তাফজেল হোসেন, উপপরিচালক</p>	<p>প্রকল্প শুরু থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৯৯৪৩.৮০৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অণ্গগতি যথাক্রমে ৮৪% ও ৯৬%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p>	(খ) প্রকল্পের অসম্পর্ক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	
৩.৩	<p><b>দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমর্পিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা।</b></p> <p>প্রাকলিত ব্যয়: ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: প্রকৌশলী মোঃ রাশেদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক</p>	<p>প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ বাবদ ২৪৯৭.৬৪ লক্ষ টাকা ০৯/৮/২০২৩ তারিখে অবমুক্ত করা হয়েছে। কোন অর্থ এখনও ব্যয় হয়নি। প্রকল্প শুরু থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৯৪৯৪.৯৫ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অণ্গগতি যথাক্রমে ২৪.৬০% ও ৩০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p>	<p>(ক) অনুমোদিত আরডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।</p> <p>(খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, ইরেসপো)- ২য় পর্যায় প্রকল্প
৩.৪	<p><b>পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যায়।</b></p> <p>প্রাকলিত ব্যয়: ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মাহবুবুর রশীদ তালুকদার, উপ- পরিচালক</p>	<p>প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ১৬২৮৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে ব্যাংক একাউন্ট এর চাহিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৯৩০৩.৭৩৯৪৬ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অণ্গগতি যথাক্রমে ৫০% ও ২০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p>	<p>১) আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে।</p> <p>২) অনুমোদিত ডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক অর্থ ব্যয় করতে হবে।</p> <p>৩) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যায়

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.৫	<p><b>দুষ্ট ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরগুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাকলিত ব্যয়: ৫৩২১.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৪</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম নিবন্ধক</p>	<p>প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ১০১.৬০ বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে আর্থিক অগ্রগতি ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।</p> <p>প্রকল্পের আবর্তক তহবিল খণ্ড নীতিমালা দুটি অনুমোদনের বিষয়ে সভাপতি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসংগে সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন, সাধারণত সমাপ্ত প্রকল্পের আবর্তক তহবিল খণ্ড কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় আবর্তক হতে খণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত নীতিমালাটি অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে PIC এবং PSC সভায় সকলের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন।</p>	<p>১) দুটি PIC/ PSC সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>২) আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।</p>	<p>নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
৩.৬	<p><b>বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাকলিত ব্যয়: ৫৬৫৬.৪০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম নিবন্ধক</p>	<p>প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ১৭২৫.০০ লক্ষ টাকা। ১ম কিস্তির বাবদ ৩৯৫.২৪ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে। জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে আর্থিক অগ্রগতি ০.৩৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.৫০%।</p> <p>সভায় অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্প সমাপ্তির আর মাত্র ১০ মাস সময় আছে। কিন্তু অদ্যাবধি সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদের জন্য জমি নির্বাচন করা হয়নি, ভবন নির্মাণ করাও হয়নি। এ পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলে তা অব্যবহৃত থাকবে এং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা নষ্ট হবার আশংকা থেকে যাবে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, সমবায়ভিত্তিক কৃষিকাজের জন্য কৃষকদের অনীহার কারণে একত্রে আর্থিক পরিমান জমি একসাথে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি ন্যূনতম ১০ একর পরিমান জমি নিয়ে সমবায়ভিত্তিক কৃষি খামার গড়ার বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত চান। সভায় বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনাতে ডিপিপি'র ব্যত্যয় না ঘটলে প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাবের বিষয়ে একমত প্রকাশ করা হয়।</p>	<p>১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে;</p> <p>২) ডিপিপি'র ব্যত্যয় না ঘটলে ন্যূনতম ১০ একর পরিমান জমি নিয়ে সমবায়ভিত্তিক কৃষি খামার স্থাপন করে আগামী বোরো মৌসুমকে টার্গেট করে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.৭	<p>দুষ্ট ঘাটতি উপজেলায় দুষ্ট সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো: মশিউর রহমান, যুগ্ম নিবন্ধক</p>	১ম কিটি ৮৭৪.৫৮ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২.১৪%।	<p>১) অনুমোদিত ডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।</p> <p>২) প্রকল্প এলাকায় উন্নত সংকর জাতের গাভী ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।</p>	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
৩.৮	<p>সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-operatives শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৫.৯০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুল ইসলাম, উপনিবন্ধক</p>	মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর জানান, প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৫/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের থোক হতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে।	<p>পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, পরিকল্পনা শাখা-২, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বোর্ড) কুমিল্লা</b>				
৩.৯	<p>বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: ড. মোঃ আব্দুল করিম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.৫%। অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</p> <p>মহাপরিচালক, বার্ড জানান যে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের বিষয়টি চলমান রয়েছে। শীঘ্ৰই অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</p>	<p>দুট প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৫

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া</b>				
৩.১০	<p><b>গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পঞ্জী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫১১৬.১৭ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন, ২০২৪</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মপরিচালক</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুলাই/২৩ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি।</p> <p>মহাপরিচালক, আরডিএ সভায় জানান যে, প্রকল্প কাজের অগ্রগতি নেই। জুলাই/২৩ পর্যন্ত প্রকল্প কাজের বাস্তব অগ্রগতি ০%।</p> <p>এ প্রসংগে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় প্রায় ৭০% এবং গোপালগঞ্জে প্রায় ৩০% ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ সম্পন্ন না করায় নির্মিত অবকাঠামো নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে।</p> <p>সভায় আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এর সফল বাস্তবায়ন নিয়ে আশংকা প্রকাশ করা হয়।</p>	<p>১) আলোচ্য প্রকল্পের নির্মাণ কাজে স্থবরিতা নিরসনের জন্য বিএমটিএফ এর সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে।</p> <p>২) প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক সভা (এ বিভাগ, আরডিএ এবং বিএমটিএফ)</p> <p>আয়োজনের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।</p>
৩.১১	<p><b>কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রাক্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাস্করণ শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জাহেদুল ইসলাম, উপসচিব</p>	<p>২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই/২৩ মাস পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় হয়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান, এপিএম ইউনিটের ৬৭% যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে এবং বাকী যন্ত্রপাতি আগামী মাসের মাধ্যে দেশে পৌছাবে। সকল যন্ত্রপাতি পৌছানোর পর গঠিত কমিটি কর্তৃক কমিশনিং করে চালু করা হবে। জুলাই/২৩ মাস পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ১০%।</p> <p>এপিএম ইউনিট কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়।</p>	<p>১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শতভাগ সম্পন্ন করে ভালোভাবে কমিশনিং করে যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে;</p> <p>২) এপিএম ইউনিট পরিচালনার বিষয়ে খসড়া নীতিমালা আগামী ৩০দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>৩) অবশিষ্ট মেয়াদে ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাকী কাজ সুচারুভাবে সম্পন্নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং একটি এক্সিট প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১২	<p><b>মেকিৎ মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চৱস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯৮৬.০০ (জিওবি-১৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪৫১০.০০) লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মোৎ আব্দুল মজিদ প্রামাণিক, যুগ্মপরিচালক</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৭০.০০ (জিওবি ৪৮১.০০, প্রকল্প সাহায্য ১০৮৯.০০) লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। জুলাই/২৩ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় হয়নি। প্রকল্পের জুলাই/২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ গত ০৭/০৭/২০২৩ ও ০৮/০৭/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার চর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন পরবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>তিনি আরো জানান যে, গত ২৯/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক কুড়িগ্রাম জেলায় চিলমারী উপজেলায় বজরা দিয়া থাতা চরে এমফোরসি হাট উদ্বোধন করা হয়েছে।</p>	<p>১) প্রশিক্ষণ সূচি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২) প্রকল্পের আওতায় সূজিত উদ্যোক্তাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্ররণ করতে হবে;</p> <p>৩) প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে ডিপিপি অনুযায়ী বাকী কাজ সূচারুভাবে সম্পন্নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং একটি এক্সিট প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
৩.১৩	<p><b>"শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০২২ হতে জুন, ২০২৬</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মাকছুদ আলম খান, যুগ্মপরিচালক</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।</p> <p>যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান, জমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রস্তাবের নির্দেশনা থাকায় অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবে অনুমোদন চেয়ে ১০-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পেলে অর্থ ছাড় করা হবে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, জমি অধিগ্রহণের ৪ ধারা নোটিশ জারী প্রক্রিয়াধীন। ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য বেশি হওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান আছে। মাস্টার প্ল্যানের খসড়া পর্যালোচনা পূর্বক স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>১) দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করতে হবে;</p> <p>২) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>৩) ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>

..

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন</b>				
৩.১৪	<p><b>বৃপ্তিকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক।</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৭৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হয়নি। জুলাই/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি .০৮%।</p> <p>যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান, ২০২৩-২৪ অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবে অসংগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় পুনরায় অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত ২২/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে এসএফডিএফ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>১) অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবের অসংগতি সংশোধন করে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>২) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তরাণিত করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ দুর্ঘ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)</b>				
৩.১৫	<p><b>বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঙ্গল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জ্বাত উন্নয়ন ও দুর্ঘের বহমুরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৮৭৪৯.০০ লক্ষ (জিওবি ৩৭২৪৯.০০ ও নিজস্ব তহবিল ১৫০০.০০) টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৫</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মোস্তাফাজুর রহমান, উপ মহাব্যবস্থাপক</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হয়নি।</p> <p>যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বলেন, অর্থছাড়ের প্রস্তাবে অসংগতি থাকায় তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p>	<p>১) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তরাণিত করতে হবে;</p> <p>২) অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবের অসংগতি সংশোধন করে আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্কভিটা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>

৮

**৪.০। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স ছাড়ের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ:**

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
<b>পঞ্জী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)</b>				
৪.১	<p><b>গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ:</p> <p>অক্টোবর/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো: শরীফ উদ্দিন তালুকদার</p>	<p>প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পটির অনুকূলে জুন/২০২৩ পর্যন্ত তিনি কিসিতে ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৮.৬২ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থ ছাড়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী</p> <p>প্রকল্পের ৪ৰ্থ কিসিতের প্রস্তাব পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে দুটি বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হবে।</p> <p>মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।</p>	<p>৪ৰ্থ কিসিতের অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্রসহ অর্থছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটিতে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৪.২	<p><b>প্রকল্প: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগ্রুপগুলি স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ:</p> <p>জুলাই ২০১৯থেকে ডিসেম্বর/২০২৩</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ রেজাউল করিম, তারপ্রাপ্ত উপপালক।</p>	<p>প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা।</p> <p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১ম কিসি বাবদ ৬২.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়। প্রকল্প এলাকায় জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় যার বাস্তব অগ্রগতি ২৫% এবং ৬২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যার আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৯৬%।</p> <p>শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। আশা করা যায় প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।</p>	<p>কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৯

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৩	<p>শ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন/২০২৩</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো: আব্দুল আউয়াল</p>	<p>জুন/২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৪৬.৫২ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.২৬%।</p> <p>শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১২০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে বিসিসিটি-তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

#### ৫.০ | ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তথ্যাদি:

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	গত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বিবেচ্য এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	<p>উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (উদ্কনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (সমাপ্ত)।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা মেয়াদ: এপ্রিল/২০১৪- জুন/২০২৩)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: ফেরদৌস মামুন শিয়ুল, উপ-পরিচালক।</p>	<p>১) প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিনি) মাসের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাওয়া যায়নি। পিসিআর তৈরির কাজ চলমান রয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে।</p> <p>২) প্রকল্পের ডিপিপি ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৮ এর ১০ (৮) ধারা মোতাবেক বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্প বা কর্মসূচি সমাপ্তির পর প্রকল্প দলিলের শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প বা কর্মসূচির সকল সম্পদ বোর্ডের সম্পদ হইবে অনুযায়ী প্রকল্পের সকল যানবাহন বিআরডিবি'তে হস্তান্তর করা হয়েছে।</p>	<p>১) পিসিআর আগামী সেপ্টেম্বর' ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২) বিআরডিবি আইন ২০১৮' এর ১০ (৮) ধারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবহন কমিশনারকে পত্র প্রদান করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনা-৮ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ</p>

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	গত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বিবেচ্য এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.২	<p><b>প্রকল্প: অংশীদারিতমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮৬৬২.৯৭ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২৩</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব তপন কুমার মন্ডল, উপপরিচালক</p>	<p>১) দুটি সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) প্রকল্পটির পিসিআর এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে এবং নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।</p> <p>২) প্রকল্পের ডিপিপি ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০১৮ অনুযায়ী প্রকল্পের সকল যানবাহন বিআরডিবি'তে হস্তান্তর করা হয়েছে।</p>	<p>১) পরবর্তী এডিপি সভার আলোচ্যসূচি থেকে আলোচ্য প্রকল্পটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।</p> <p>২) বিআরডিবি আইন ২০১৮' এর ১০ (৮) ধারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবহন কমিশনারকে পত্র প্রদান করতে হবে।</p>	<p>পরিকল্পনা-১ শাখা এবং পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ</p>
৫.৩	<p><b>গাইবাঙ্গা সমৰ্পিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।</b></p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৮ থেকে জুন/২০২৩) প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, উপ পরিচালক</p>	<p>১) প্রকল্প শেষে খণ্ড কার্যক্রম কর্মসূচি আকারে চালু রাখতে হবে।</p> <p>২) প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি দুটি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৩) দুটি সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৪) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) বর্তমানে প্রকল্পটি কর্মসূচি আকারে চলমান রয়েছে।</p> <p>২) প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়ার পর অর্থের ধরণ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবিত ডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৩) প্রকল্পের পিসিআর প্রস্তুত করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</p> <p>৪) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি'র নির্দেশনা ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-২০১৮'এর ধারা ১০(৮) মোতাবেক প্রকল্পের যানবাহন বিআরডিবি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।</p>	<p>১) পিসিআর আগামী সেপ্টেম্বর' ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২) বিআরডিবি আইন ২০১৮' এর ১০ (৮) ধারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবহন কমিশনারকে পত্র প্রদান করতে হবে।</p>	<p>১) মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশোধিত প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>২) পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ</p>

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	গত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বিবেচ্য এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.৪	<b>আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প।</b>  প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা।  মেয়াদ: জুলাই/২০১৯ থেকে জুন/২০২৩  প্রকল্প পরিচালক: জনাব গোতম ভৌমিক, যুগ্মপরিচালক	(১) টেক্ডার ডকুমেন্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সৌরবাতি স্থাপন হয়েছে কিনা তা সরেজমিনের তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি TOR নির্ধারণ করে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন।  (২) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করে রাতে চেক হস্তান্তরের বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	(১) সৌরবাতি স্থাপনে অনিয়ম সংক্রান্ত আনিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনের তদন্ত করার জন্য সভাপতি করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি জানান, স্নেড়া হতে প্রতিনিধি পাওয়া গেলে তদন্ত শুরু হবে।  (২) সৌরবাতি স্থাপনে অনিয়ম তদন্তের জন্য পৃথক কোন কমিটি গঠিত হয়নি	১) পিসিআর আগামী সেপ্টেম্বর' ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।  ২) তদন্ত কমিটি TOR অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ বিভাগের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক রাতে চেক হস্তান্তর করার বিষয়টি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ/মতামত থাকবে।  ৩) স্নেড়া হতে প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক  ২) জনাব আশরাফউদ্দীন আহমেদ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)  ৩) উপসচিব (উন্নয়ন)
৫.৫	<b>সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে শুঁড়ো দুর্ঘ কারখানা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।</b>  প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৫৯৩.২৩ লক্ষ টাকা।  প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)  প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপ মহাব্যবস্থাপক,	১) পিসিআর দ্রুত তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;  ২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২) প্রকল্প পরিচালক অসুস্থ বিধায় পিসিআর তৈরি করা সম্ভব হয়নি;  ২) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মিক্ষ ট্যাংকারসমূহ অন্তর্ভু ব্যবহার উপযোগী নয় বিধায় তা জমা প্রদান করা হয়নি।	১) দীর্ঘ সার্ত মার্শেও তৈরি কোন করার বিষয়টি সন্তোষজনক নয়। আগামী সেপ্টেম্বর' ২০২৩ তারিখের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।  ২) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মিক্ষ ট্যাংকারসমূহের বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে।	১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিক্ষভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।  ২) উপসচিব (পরিকল্পনা-২)
৫.৬	<b>দুর্ঘ উৎপাদন বৃক্ষের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুর্ঘ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (সমাপ্ত)।</b>	১) তিন মাসের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুর্ঘ কারখানা স্থাপন প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান শীপমেন্ট বাকী থাকায় প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR)	১) পিসিআর দ্রুত তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;  ২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ..	১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিক্ষভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	গত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বিবেচ্য এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৭৯৪.২২ লক্ষ টাকা।  মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৫ থেকে জুন/২০২৩  প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, উপ ব্যবস্থাপক	১) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি।	হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২) উপসচিব (পরিকল্পনা-২)
৫.৭	গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কর্মান্বোধ লক্ষ্য মিঠাপুরুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ)  প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০০.০০ লক্ষ টাকা।  প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন/২০২৩  প্রকল্প পরিচালক: জনাব এস. এম ইউসুফ হাসান আল মামুন, ভারপ্রাপ্ত উপ- পরিচালক	প্রকল্প সমাপ্তি হওয়ায় ৬০ দিনের মধ্যে পিসিআর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে বিসিসিটি- তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া যায়নি	আগামী সেপ্টেম্বর' ২০২৩ তারিখের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক

## ৬. বিবিধ:

৬.১ উপসচিব (পরিকল্পনা-১) বলেন, প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতি অধিকাংশ প্রকল্প পরিচালণ সময়মত দেন না বিধায় কার্যপদ্ধতে এটি সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়না। এছাড়া প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু সময়মত এ প্রতিবেদন না পাওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করা যায় না। তাই প্রকল্প পরিচালকগণ যেন প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করে সে বিষয়ে এবং মাসিক এডিপি/আরএডিপি সভা প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহের পরিবর্তে ৩য় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত কামনা করেন।

৬.২ সভায় যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) বলেন, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেলেও অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি। কারণ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখের মধ্যে সমর্পণের জন্য সকল দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্টে ৫৩,০০,২২৫.০০ টাকা জমা থাকায় অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ করে ব্যাংক একাউন্ট এর স্টেটমেন্ট প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিআরডিবির মহাপরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় ২০০২-২৩ অর্থবছরে ক্রয়কৃত ফটোকপি মেশিনের বিল বাবদ ৫৩,০০,২২৫.০০ টাকার একটি চেক গ্লোরি অফিস সলুশ্যনের নামে ২৬/৬/২০২৩ তারিখে প্রদান করা হয়। চেক গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান উক্ত চেকটি সময় মতো ব্যাংকে দাখিল না করায় স্থিতি হিসেবে ৫৩,০০,২২৫.০০ টাকা ব্যাংকে থেকে যায়। পরবর্তীতে চেক

গৃহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চেকটি ব্যাংকে দাখিল করায় এবং চেকের সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক হিসাব থেকে ডেবিট হওয়ায় বর্তমানে ব্যাংক স্থিতি শূন্য রয়েছে। ব্যাংক স্থিতি শূন্য থাকার প্রমাণক হিসেব ব্যাংক স্টেটমেন্টের কপি এ বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

৬.৩ সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সভায় বলেন যে, প্রকল্প বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা ও নির্দেশনা দেওয়া/প্রদান করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রকল্প পরিচালকগণ নিশ্চিত করবেন। তিনি আরো জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কাজের প্রশংসা করেছেন। এজন্য সামনের দিনগুলোতে প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নের হার বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নের পরিচালিত সৌরবাতি স্থাপন প্রকল্পসমূহের মানসম্মতভাবে করার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সৌরবাতি স্থাপনের শেষে পরবর্তী ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পরিষদের সাথে সমরোতা স্মারক (MOU) সম্পন্ন করতে হবে মর্মেও মতামত দেন।

৬.৪ সভাপতি নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন একই প্রকৃতির/ধরণের প্রকল্প প্রণয়ন না করা হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, সময়বদ্ধ (Time-bound) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

#### ৭.০ সিদ্ধান্ত: সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৭.১ সকল প্রকল্পের অর্থচার্ডের প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৭.২ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;

৭.৩ প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৭.৪ অর্থ বিভাগের অর্থায়নের সম্মতি প্রাপ্ত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সবুজ পাতাভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;

৭.৫ সমবায় অধিদপ্তরের ০৬টি অননুমোদিত প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণের প্রয়োজন নেই বিধায় সে সব প্রকল্পগুলো দুটু প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;

৭.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হওয়া ৭টি প্রকল্পের মধ্যে (জলবায়ু ট্রাস্টের ১টি এবং জিওবি অর্থায়নে ৬টি) ৬টি প্রকল্পের পিসিআর না পাওয়া পর্যন্ত (১টি পিসিআর পাওয়া গিয়েছে) এই ৬টি সমাপ্ত প্রকল্প সভার এজেন্ডাভুক্ত থাকবে;

৭.৭ প্রতিমাসের এডিপি সভা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ হবে মাসের ৩য় সপ্তাহে এবং

৭.৮ আইএমইডি'র ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) ছকে এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে আইএমইডি এবং এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৮.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪  
১৪/১২৬  
(স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি)  
প্রতিমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার