

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১


স্মারক নং-৪৭.০৩৭.০০৬.০০.০০.২০৬.২০১৬-৮১

২৫ ফাল্গুন, ১৪২৩
তারিখঃ -----।
০৯ মার্চ, ২০১৭

বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ বিভাগ এবং এর আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসংগে প্রেরণ করা হ'ল।

০২। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডি-০৫/২০০৩(সংশোধিত) ছক যথাযথভাবে পূরণপূর্বক আগামী ১৪-০১-২০১৭ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হ'ল।
সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(বিপিন চন্দ্র দিক্শিতা)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ-

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমান বন্দর রোড, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ- পরিচালক (প্রশাসন))।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ-অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট-৪))।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপ-সচিব, ইউরোপ অধিশাখা-৩)।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-মহা-পরিচালক, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টর)।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০. নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
১৪. মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩), ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭।
১৬. মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অভ দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি), সড়ক নং-১০, বাসা নং-৫, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।
১৮. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন/আইন/বাজেট/প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. যুগ্ম-প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২০. যুগ্ম-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২১. যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২২. প্রকল্প পরিচালক, চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় (সিএলপি-২), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, হাউজ নং-০৫, এভিনিউ-০৩, হাজী রোড, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
২৪. উপ-সচিব, প্রশাসন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায়(সিডিজিপি-২)।
২৫. উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-২/৩/৪/৫/৬, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, উন্নয়ন শাখা/ প্রশাসন শাখা-১/বাজেট শাখা-২, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৮. প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা(কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব এর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
www.rdc.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত এক সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি সভায় সভাপতিত্ব করেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-ক'তে সদয় দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা :

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ এখনই নেয়া দরকার সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এ বিভাগের উপ-প্রধানকে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনের আহ্বান জানান। উপ-প্রধান আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

৩.০ আলোচনা :

সভায় গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর উপস্থিত কর্মকর্তাদের কোন বক্তব্য থাকলে তা উপস্থাপনের আহ্বান করা হয়। কার্যবিবরণীর ওপর উপস্থিত কারও কোন আপত্তি বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প ২৩টি, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এর প্রকল্প ১টি এবং সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচি ২টিসহ মোট ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির অনুকূলে মোট ৮০১৪৬.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে মোট অবমুক্ত হয়েছে ৩৭১৩৬.৩২ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২৭৬০৪.২২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩৪.৪৪%। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ২৩টি অনুমোদিত (২২টি বিনিয়োগ এবং ১টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৭৯১০৫.১৪ লক্ষ (জিওবিঃ ৭৭৩৪২.১৪ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্যঃ ১৭৬৩.০০ লক্ষ) টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩৬৬২৮.২৬ লক্ষ (জিওবিঃ ৩৫৭২৩.৮৯ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৯০৪.৩৭ লক্ষ) টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং মোট ২৭১০৯.৯১ লক্ষ (জিওবিঃ ২৬২০৫.৫৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৯০৪.৩৭ লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩৪.২৭%।

৩.৩ সভাপতি বলেন যে, বিগত অর্থবছরে এ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তিনি চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেও যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে শতভাগ অগ্রগতি লাভ করা যায় সে লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ প্রকল্পভিত্তিক সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	সচিব মহোদয় বলেন যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব চিন্তা প্রসূত একটি প্রকল্প, যা বিশেষ উদ্যোগ-১ হিসেবে ব্রাণ্ডিংকরণ হচ্ছে। তাই এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অতিরিক্ত ৫১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চেয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন-প্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটির ৩য় সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন জনবল নিয়োগের বিষয়টি বর্তমানে শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে জেলা সমন্বয়কারী(ডিডি,বিআরডিবি), উপজেলা সমন্বয়কারী,	১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অতিরিক্ত ৫১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রসূত এ প্রকল্পটির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যাতে সফল ভাবে বাস্তবায়ন শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, দ্রুততম সময়ে জনবল নিয়োগ, প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভা আহবানসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক ও পউসবি।

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		ফিল্ডসুপারভাইজার এবং কম্পিউটার অপারেটর-কাম-হিসাব সহকারীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্প কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মার্চ পর্যায়ের প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শনের পাশাপাশি বিআরডিবি'র ৬৪ জন জেলা উপপরিচালক/জেলা সন্থয়কারী, সমবায় অধিদপ্তরের ৬৪ জন জেলা সমবায় কর্মকর্তা এবং যুগ্ম নিবন্ধকগন ৫টি করে গ্রাম সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৩১৫২৬.০০ লক্ষ (জিওবি) টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৫৭৬৩.০০ লক্ষ (জিওবি) টাকা ও ব্যয় হয়েছে ৮৮৬৮.৮৫ (জিওবি) টাকা।	৩) এ বিভাগের কর্মকর্তাসহ অধীনস্থ সকল দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মনিটরিং ও পরিদর্শনের পাশাপাশি একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করবেন। এ বিষয়ে অত্র বিভাগ হতে পত্র জারি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নেঃ এ বিভাগের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা।
২.	ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন(পিসিআর) এ বিভাগে পাওয়া গেছে। তবে পিসিআরটি পরীক্ষান্তে কতিপয় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হওয়ায় তা সংশোধনপূর্বক যথাযথ ছকে প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সাবেক প্রকল্প পরিচালককে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।	প্রকল্পের পিসিআর যথাযথ ছকে সংশোধনপূর্বক প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ সাবেক প্রকল্প পরিচালক, ইইপি।
৩.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় (সিএলপি-২)	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পটির ডিপিএ অংশের কার্যক্রম জুন, ২০১৬ এবং জিওবি অংশের কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৬ এ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৮৮.৫৭%। সমাপ্ত প্রকল্পের রেকর্ডপত্রাদি, মালামাল ও যানবাহনসহ অন্যান্য মালামাল মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে।	১) প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক। ২) সমাপ্ত প্রকল্পের রেকর্ডপত্রাদি, যানবাহনসহ অন্যান্য মালামাল মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক ও পউসবি।
৪.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ ৫৫% ও ১০ তলা হোস্টেল ভবনের নির্মাণ কাজের ৪৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। ৬ তলা অফিসার্স কোয়ার্টারের (১০তলা ভিত্তিসহ) ও ৬ তলা স্টাফ কোয়ার্টারের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাপার্ডের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি দল শীঘ্রই প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবেন। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২২৮৪.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪৫.৬৯%।	১। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের গুণগতমান ঠিক রাখার বিষয়টি নিশ্চিতকরাসহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। ২। সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি দল বাপার্ডের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। এ বিষয়ে বাপার্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বাপার্ড ও প্রকল্প পরিচালক।
৫.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০০টি প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন, ১০০০০ জন সদস্যভুক্তি, ৬৬৫৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩৫০ লক্ষ টাকা মূলধন গঠন, ১৪৯৮.০৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১৯৩টি প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন, ৩১৮০ জনকে সদস্যভুক্তি, ৩৮৯৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৯১.৪০ লক্ষ টাকা মূলধন গঠন ও ৯৯৯.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৪০৭৮.৭৯ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের হার ৯৮%। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৩২৯৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৬৪৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৬.	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬,৬৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬,২৪৫ জনকে প্রশিক্ষনোত্তর সম্পদ সহায়তা এবং ১৬০টি কমিউনিটি লাইব্রেরী স্থাপন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ১০০টি এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২,২৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ২,১৫৫ জনকে প্রশিক্ষনোত্তর সম্পদ সহায়তা প্রদান এবং ২৮টি কমিউনিটি লাইব্রেরী স্থাপন এবং ২০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২৪৫.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নসহ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
৭.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়	সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ৩১৮৫টি সমিতি গঠন, ১১৮২৮২ জন সদস্যভুক্তি, ১,০২,৮৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৯৬.০০ লক্ষ টাকা শেয়ার জমা, ৮৫০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ১৯২০০.০০ লক্ষ ঋণ বিতরণ এবং ২০১০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২৫৮টি সমিতি গঠন, ১১,৬৬৭ জন সদস্যভুক্তি, ১৯,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৭৯.৬১ লক্ষ টাকা শেয়ার, ৪২২.২৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ৮৬৬৫.০২ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৭৯৮৫.৮৮ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শনের জন্যও সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (২) সুবিধাভোগীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক (৩) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণপূর্বক ত্বরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নেরঃ পউসবি ও প্রকল্প পরিচালক।
৮.	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	সভায় উল্লেখ করা হয় যে প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে গভীর নলকূপ মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪৭টি। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেরামত হয়েছে ৩৩৪টি। বাকী ১৩টি গভীর নলকূপের মধ্যে বরেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১টি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজের ডিপিপি'র নির্ধারিত ব্যয় অপেক্ষা প্রাক্কলিত ব্যয় বেশী হওয়ার কারণে ১২টি গভীর নলকূপ মেরামত করা সম্ভব হয়নি। ডিসেম্বর/২০১৬ এ প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৪৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৮৪.০৮%। প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন এবং মালামাল মন্ত্রণালয়ের দাখিলের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন(পিসিআর) ও সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন এবং মালামালের তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
৯.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩৫টি দল গঠন, ৮৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০.৫০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ২১০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ১৮০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২১টি দল গঠন, ৩৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬.৩৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ১৬০.৭৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ১০৯.১৮ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ৩১-১০-	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (২) সুবিধাভোগীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		২০১৬ তারিখে বিআরডিবি'র মহাপরিচালকের স্বাক্ষরে এবং ১০-১১-২০১৬ তারিখে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক জেলা প্রশাসক, রংপুর-কে পত্র দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আরএডিপিতে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেলে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ২৫৩৭.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি) বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১২৩৮.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪৮.৮০% %।	(৩) প্রকল্পের আওতায় ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ের বিষয়টি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক ও মহাপরিচালক, বিআরডিবি।
১০.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮৮০টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি, ১৭৬টি ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ৪৪২৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬৬২টি ভিডিসি স্কিম গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৮০০ টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন, ১৭৬টি ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন, ২৩১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪০৭টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) স্কিম গঠন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি) বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৬৬২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩৩.১৫%।	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। (২) প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১১.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস(M4C)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় আগামী ৩ বছর চরাঞ্চলের কৃষকদেরকে ডাল ও তৈল চাষে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএডিসি'র সাথে যৌথভাবে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ কর্মসূচির আওতায় কুগিড্রাম জেলার বিভিন্ন চরে ৩০ একর জমিতে বারি-৮, বারি-৯, বিনা-৮ জাতের বাদাম বীজ উৎপাদন ও ২৪ একর জমিতে বারি-১৫ জাতের সরিষা বীজ উৎপাদন চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রায় ১০০ জন চরের কৃষককে বীজ উৎপাদনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প ও চরাঞ্চলের ৫০টি কৃষি ব্যবসায়ীর যৌথ উদ্যোগে চুক্তিবদ্ধ ফসল উৎপাদন ও মার্কেটিং বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় চলতি মৌসুমে ৮০০ কৃষকের মধ্যে ৫ মে. টন ভুট্টা বীজ বিতরণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শনের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি) বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২২৭.২৫ লক্ষ টাকা(জিওবি) ১৭.২৫ ও প্রকল্প সাহায্যঃ ২১০.০০) ব্যয় হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৯ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসডিসি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) সুবিধাভোগীদের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। (৩) প্রকল্পটির ২য় সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১২.	আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে। গার্লস হোস্টেল ভবনের ১ম তলা ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করে ২য় তলার কলম নির্মাণ কাজ চলছে এবং সেল্ল হেল্প গ্রুপ আবাসিক ভবনের ১ম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ছাদের প্লাস্টার এবং ব্রিক ওয়ার্ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় আরডিএ স্কুল এন্ড কলেজের ল্যাবে কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে, মৎস্য হারীতে ব্রুড ফিস সংগ্রহ করা হয়েছে এবং খামারের বিভিন্ন ইউনিটের অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের কাজ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণ	(১) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কম হওয়ার ব্যাখ্যাসহ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (২) নির্মাণ কাজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য মনিটরিং জোরদার করতে

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		কাজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য মনিটরিং জোরদার করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ডিপিপি অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'র মতামত পাওয়া গেছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৭৫০.০০ লক্ষ ব্যয় হয়েছে।	হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক। (৩) ডিপিপি'র বিধান ব্যত্যয় করা হয়েছে কিনা যাচাই করে উপ প্রধান বিষয়টি পরবর্তী সভায় পেশ করবেন। বাস্তবায়নেঃ উপ প্রধান, পউসবি।
১৩.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় আড়পাড়া ও হরিদাসপুর মৌজায় ডিজিটাল সার্ভে ও মাটি পরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের আওতায় নিয়ামত মৌজার নির্ধারিত স্থানে পল্লী জনপদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৫%। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পল্লী জনপদসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিষয়ে আরডিএ, বগুড়া প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে সব জায়গায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরডিএ, বগুড়াকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পটি আগামী জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পল্লী জনপদ নির্মাণের লক্ষ্যে ৭টি বিভাগের মধ্যে ৫টি বিভাগে(ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও সিলেট) স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২টির (রাজশাহী ও রংপুর) বাস্তব নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। কাজেই প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন করা প্রয়োজন হবে। সভাপতি এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্প সংশোধন এবং কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। যথাসময়ে কাজের প্রাথমিক অগ্রগতিও না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ প্রকল্পের আলোচনাকালে সচিব মহোদয় ডিপিপি'র শর্তানুযায়ী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে কিনা এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে মহাপরিচালক, আরডিএ বলেন যে, এটি একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প এবং প্রকল্পের নির্মাণ কাজও বিশেষ ধরণের। যেখানে নতুন ধরনের নির্মাণ প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। গবেষণাধর্মী প্রকল্প বিবেচনায় আরডিএ, বগুড়ার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (২) চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে পল্লী জনপদ নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পল্লী জনপদসমূহের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের বিষয়ে আরডিএ, বগুড়া প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক। (৪) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও ক্রয় পদ্ধতির বিষয়ে বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা অতিরিক্ত সচিব(পরিঃ ও উঃ) বিষয়টি যাচাই করে পরবর্তী সভায় পেশ করবেন। বাস্তবায়নেঃ অতিরিক্ত সচিব(পরিঃ ও উঃ), পউসবি। (৫) প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি/ সংশোধনের বিষয়টি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এর মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে জরুরীভিত্তিতে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১৪.	পানি সশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ধানসহ দানা জাতীয় শস্য এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদনে সেচের পানি ও জ্বালানী সশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার নিমিত্ত ৪০টি জেলায় পর্যায়ক্রমে ২০০টি এলাকায় প্রদর্শনী ব্লক তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নতুন ৩৫টি গ্রুপ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রবি/১৬ মৌসুমে ৫টি মাদার ট্রায়েলসহ ৪০টি উপ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		২টি মাদার ট্রায়ালসহ ২৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়াকে বলেন যে, প্রকল্পটি মূলত কৃষি মৌসুম ভিত্তিক। বর্তমানে বোরো মৌসুম শুরু হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি শীঘ্রই সন্তোষজনক হবে।	নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ, রংপুর স্থাপন প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ গাড়ী, ১টি পিক আপ ক্রয়, কসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ, ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ চলমান রয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য টেস্ট পাইলিং করা হয়েছে। সভায় প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য ভৌত নির্মাণ কাজ শুরুর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮৩.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কার্যক্রম বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদবৃদ্ধিসহ সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।	(১) প্রকল্পটির মেয়াদবৃদ্ধিসহ সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। (২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ), রংপুর-এর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের বিষয়ে আরডিএ, বগুড়া প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (৩) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শুরু করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১৬.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৩২ জন সুবিধাভোগীকে সম্পদ সহায়তা এবং ৩০০ জনকে কার্যকরী মূলধন বাবদ ১৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ১ম পর্যায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া ও সদর উপজেলা, পিরোজপুরের নাজিরপুর ও সদর উপজেলা, খুলনার ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা উপজেলা, সাতক্ষীরার তালা উপজেলা, রাজবাড়ির পাংশা উপজেলা, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা ও বরিশালের বাবুগঞ্জ ও ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ঋণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক ক্রয়কৃত কিছু কিছু গাভী হতে দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হয়েছে। এ সকল সমিতিতে দৈনিক উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ ১৩৫০০ লিটার। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হিসেবে সর্বশেষ ফরিদপুর সদর উপজেলায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক বকনা ক্রয় করা হচ্ছে। বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় ২০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচনপূর্বক ৫০ সদস্য বিশিষ্ট ৪টি সমিতি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লিখিত সদস্যকে ঋণ/সম্পদ সহায়তা কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। উৎপাদিত দুগ্ধ মিল্ক ভিটার টুঙ্গীপাড়া, খুলনা ও সাতক্ষীরার চিলিং প্লান্টে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২০৭.৭৮ লক্ষ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী জুন, ২০১৭ এ সমাপ্ত হবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়।	১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের শতভাগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক ২) প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত হবে বিধায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে কি প্রভাব পড়ছে তা দেখার জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। বাস্তবায়নেঃ পউসবি
১৭.	সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশ নির্মাণ প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬ তলা বিশিষ্ট পেছনের টাওয়ার অংশের ৭ম, ৮ম ও ৯ম এবং ১০ম তলা ভিত্তি বিশিষ্ট সম্মুখ অংশের ৭ম ও ৮ম ও ভবনের সম্মুখ টাওয়ারের ১০ তলার দ্বিতল অডিটোরিয়ামের(মাল্টিপারপাস হল) ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত তলাসমূহের ইট গাথুনি, প্লাস্টার, টাইলস	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধনের বিষয়ে

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		ফিটিং ও দরজা জানালার কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৪% সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির বিবরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন নেওয়ার শর্ত থাকায় আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ১১০৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধিসহ সংশোধনের বিষয়ে গত ০৫-০১-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) নির্মাণ কাজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য মনিটরিং জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১৮.	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিপিপি অনুযায়ী কেন্দ্র গঠন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১৮ টি, অগ্রগতি ৯০টি এবং অগ্রগতির হার ৭৬%। সদস্য ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫০০ জন, অগ্রগতি ৪৪৫৪ জন এবং অগ্রগতির হার ৮১%। ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৩৩২০.০৪ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ৯০%। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫৬৫.২১ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ২৬৪২.১৭ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ১০৩%। পূর্জি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১৬.৭০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৩২৭.৫২ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ১৫১%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ১০৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১০৯৪.০০ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন এ বিভাগের প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এ বিভাগের দাখিল করতে হবে। ২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন ও মালামাল মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১৯.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্র গঠন ৫২০টি, সদস্যভুক্তি ১৩০০০ জন, সঞ্চয় আদায় ১৩৮.৪২ লক্ষ, ঋণ বিতরণ ১৯৫৫.৮০ লক্ষ, ঋণ আদায় ১২৯৪.৫২ লক্ষ, ২৫০ জন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কেন্দ্র গঠন ২৩৭টি, সদস্যভুক্তি ৩,৩১৯ জন, সঞ্চয় আদায় ১৩.৩১ লক্ষ, ঋণ বিতরণ ১৭৩.২৬ লক্ষ, ঋণ আদায় ২.০৭ লক্ষ এবং ০.২৩ লক্ষ টাকা সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২২৩.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ২) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প মনিটরিং জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
২০.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬০০০ টি সমিতি গঠন, ১৮৫০০০ জন সদস্য, ২০০০০.০০ লক্ষ ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ১৯০০০.০০ লক্ষ, সঞ্চয় ৫০০০.০০ লক্ষ এবং ১৩ হাজার জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সমিতি গঠন ৬০০১ টি, ১,৬৫,১০ জন সদস্য এর মধ্যে ৪৪৮৮৩.৬২ লক্ষ ঋণ প্রদান, ঋণ আদায় ৩৯৭১৫.০০ লক্ষ, সঞ্চয় আদায় ৪৮২৯.০৯ লক্ষ এবং ১১,৩৩১ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে ১২৩৮৮.৯৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৯৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৩৯৭৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
২১.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। অন-লাইন সফটওয়্যার চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ২৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৭৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক করতে হবে। ২) প্রকল্পের শতভাগ কার্যক্রম মার্চ, ২০১৭ এ সমাপ্ত করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২২.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ১৩৬টি গর্ভবতী মহিষ, মহিষের ০৫টি ব্রিডিং বুল ও মহিষের ৪০০০ ডোজ ফ্রোজেন সিমেন ক্রয়ের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ০৭/১১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়কের চাকুরী অবসান ঘটায় নতুন আহ্বায়ক অন্তর্ভুক্তির অনুমোদনের জন্য গত ০৪/১২/২০১৬ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটি অনুমোদিত না হওয়া দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভা এবং ০৫/০১/২০১৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান। ভারত থেকে ২০০টি মুরাহ জাতের দুগ্ধবতী মহিষ আনার অনাপত্তি পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৪৩৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধিসহ সংশোধনের বিষয়ে গত ০৫-০১-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (২) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে ভারত থেকে মহিষ আনার জন্য অনাপত্তি পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
২৩.	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের বিল্ডিং নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ যথারীতি চলমান রয়েছে; পিপিআর/২০০৮ অনুসরণ পূর্বক ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য পিক-আপ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রভৃতি ক্রয় করা হয়েছে। বাঘাবাড়িঘাট এলাকায় ২০টি সমিতির ১০০০ জন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১১৯৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। কার্যক্রম বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদবৃদ্ধিসহ সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। উল্লিখিত প্রকল্পের আলোচনাকালে মিল্ক ভিটার প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসহ দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে বর্তমান সংখ্যা জানতে চাওয়া হলে সভায় অবহিত করা হয় যে, বর্তমানে দেশের ৩২টি জেলায় মোট ৫২টি শীতলী কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক সমবায়ী কৃষকদের নিকট হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সংগৃহীত দুগ্ধ সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাট, ঢাকার মিরপুর, মাদারীপুরের টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হচ্ছে। সভায় দেশের সকল মানুষের নিকট গুণগত মান সম্পন্ন দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে ৫টি পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধজাত প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং ৩২ জেলায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা মোতাবেক একটি প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১) প্রকল্পটির মেয়াদবৃদ্ধিসহ সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। (২) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক (৩) দেশের সকল মানুষের নিকট গুণগত মান সম্পন্ন দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে ৫টি পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধজাত প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং ৩২ জেলায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মিল্ক ইউনিয়ন।
২৪.	Supplying of Safe Drinking Water by Solar Desalination/Purification Panel to the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় ৩টি বিভাগের (বরিশাল, খুলনা ও সিলেট) ৯টি জেলার মোট ১৮টি উপজেলায় ২১৬০টি Solar Water Desalination/Purification Panel বিতরণ ও স্থাপনের লক্ষ্যে উপকারভোগী নির্বাচন এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২১৬০টি সোলার সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর, ২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কর্মসূচির বিপরীতে চলতি অর্থ বছরে মোট ৪৭৫.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪৭৫.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	
২৫.	ই-গভর্নেন্স কর্মসূচি	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, কর্মসূচিটি জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। কর্মসূচিটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সহসাই এটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ই-গভর্নেন্স কর্মসূচির অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে নতুন একটি কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) কর্মসূচিটির সমাপ্তি প্রতিবেদন দ্রুত প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ কর্মসূচি পরিচালক। (২) ই-গভর্নেন্স কর্মসূচির অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে নতুন একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ আইসিটি শাখা, পউসবি।
২৬.	সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচি	সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মসূচির অনুকূলে ৬৫.৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৯.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ কর্মসূচি পরিচালক
২৭.	সিলেট সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন শহরতলী ও সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ মার্কেট এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন কর্মসূচি	সভায় জানানো হয় যে, কর্মসূচির আওতায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৬৫টির বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত, ৪৩০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মসূচির অনুকূলে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় হয়নি।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ কর্মসূচি পরিচালক
২৮.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প অনুমোদন	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সিভিডিপি-৩ প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে	সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ সংশ্লিষ্ট শাখা, এ বিভাগ।
২৯.	বিবিধ	সভায় বিবিধ বিষয়াবলী আলোচনাকালে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ ১) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যক্রম বিভাগের পরিপত্র এবং সেক্টরের পত্রানুসারে যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত কিন্তু সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা সে সকল প্রকল্পের মেয়াদবৃদ্ধিসহ সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক/ সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান। ২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পকে একটি সমন্বিত ডাটা বেইজের আওতায় আনার জন্য আইসিটিভিত্তিক একটি সমন্বিত মাদার ডাটা বেইজড পদ্ধতি চালু ত্বরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মাদার ডাটা বেইজড প্রণয়ন কমিটি, পউসবি।	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		<p>৩) একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পে কাউকে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে হবে। বাস্তবায়নেঃ সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান ও পউসবি।</p> <p>৪) প্রকল্প পরিচালকগণ নিয়মিতভাবে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থা প্রধান।</p> <p>৫) দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম গতিশীল করতে খুলনা বিভাগে একটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৬) দেশের ১০টি শহরে ও ১০টি গ্রামে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক তার সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রামীণ বেকার যুবক ও মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির গঠনের মাধ্যমে স্কুটি/ মোটরসাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত ঋণ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ সমবায় অধিদপ্তর।</p> <p>৭) মিল্ক ভিটার সক্ষমতার জন্য Strategic Plan প্রণয়ন করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মিল্ক ভিটা</p> <p>৮) যে সব প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি; তা আগামী ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৯) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত রয়েছে কিন্তু এখনও ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান।</p>	

৫.০। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মসিউর রহমান রাগাঁ, এমপি)
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

ক্রম নং	কর্মকর্তা ও সংস্থার নাম		পদবী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ :			
১।		ড. প্রশান্ত কুমার রায়	সচিব
২।	জনাব	আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
৩।		ও. এন. সিদ্দিকা খানম	অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও বাজেট)
৪।	জনাব	আশরাফুল মোসাদ্দেক	যুগ্ম সচিব
৫।	"	মোঃ আফজাল হোসেন	যুগ্ম সচিব
৬।	"	মোঃ জয়নাল আবেদীন মোল্লা	যুগ্ম সচিব
৭।	"	আল নূরী ফয়জুর রেজা	উপ সচিব
৮।	"	নজির আহমেদ	উপ প্রকল্প পরিচালক(উপ সচিব)
৯।	"	সুব্রত শিকদার	উপ-প্রধান
১০।	"	মোঃ মাসুদুর রহমান বিশ্বাস	সিনিয়র সহকারী প্রধান
১১।	"	বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস	সহকারী প্রধান
১২।	"	মোঃ আব্দুল কাদের	সহকারী প্রধান
১৩।	"	মোঃ মোশারেফ হোসেন	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১৪।	"	মীর নূর নবী আহম্মদ	হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা কমিশনঃ			
১৫।		মুসরাত মেহ জাবীন	উপ প্রধান
আইএমইডিঃ			
১৬।	জনাব	মোঃ আলমগীর হোসেন	পরিচালক
বিআরডিবি :			
১৭।	জনাব	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	মহাপরিচালক
১৮।	"	মোঃ আব্দুল কাদের	প্রকল্প পরিচালক(অতি: দা:)
১৯।	"	এ, বি, এস, এম রফিকুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক
২০।	"	মোঃ আবু সালেক	প্রকল্প পরিচালক
২১।	"	বকুল চন্দ্র রায়	প্রকল্প পরিচালক
২২।	"	মোঃ রাশেদুল আলম	সহকারী প্রকল্প পরিচালক
২৩।	"	মোঃ নাজমুল হক	
বাপার্ডঃ			
২৪।	জনাব	শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান	প্রকল্প পরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর :			
২৫।	জনাব	মোঃ মফিজুল ইসলাম	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
২৬।	"	মোঃ আসাদুজ্জামান	অতিঃ নিবন্ধক ও প্রকল্প পরিচালক
২৭।	"	মোঃ মোমিনুল হক তালুকদার	প্রকল্প পরিচালক
বার্ড,কুমিল্লা :			
২৮।	জনাব	মু. মউদুদউর রশীদ সফদার	মহাপরিচালক
২৯।		ড. এ, কে শরীফ উল্লাহ	পরিচালক
আরডিএ, বগুড়া :			
৩০।	জনাব	এম. এ. মতিন	ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
৩১।	"	মোঃ নজরুল ইসলাম খান	প্রকল্প পরিচালক
৩২।	"	মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান	যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক
৩৩।	"	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	উপ পরিচালক
মিষ্কভিটাঃ			
৩৪।	জনাব	মোঃ জাকির হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
৩৫।	"	প্রীতম কুমার দাস	প্রকল্প পরিচালক
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)ঃ			
৩৬।	জনাব	মদন মোহন সাহা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
৩৭।	"	মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক
৩৮।	"	ড. মোঃ মনারুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক
এসএফডিএফঃ			
৩৯।	জনাব	এ, এইচ, এম, আব্দুল্লাহ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
৪০।	"	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মহাব্যবস্থাপক
৪০।	"	মোঃ গোলাম ছারওয়ার	প্রকল্প পরিচালক
স্থাপত্য অধিদপ্তরঃ			
৪২।		জুবাইরিয়া সাবেরীন	সহকারী স্থপতি
৪৩।	জনাব	মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন দিদার	সহকারী স্থপতি