

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.rdc.d.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২২.১৯৮


তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪৩০

০১ নভেম্বর ২০২৩

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।



১-১১-২০২৩

মোঃ আবদুর রহিম

সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: +৮৮০২২২৩০৮৫০১৮

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭

ইমেইল:

plan1.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা।
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

- ৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।
- ১৩) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ।
- ১৪) যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুঃখ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিঞ্চভিটা), তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৭) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মিরপুর, ঢাকা।
- ১৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ২০) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১) উপসচিব, বাজেট অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৬) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

- ২৭) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৮) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৯) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৩০) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩১) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।
- ৩২) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩৪) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৫) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকল), সিভিডিপি প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোসাম্মৎ হামিদা বেগম সচিব
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সভার তারিখ	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
সভার সময়	:	১৮ অক্টোবর ২০২৩
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	:	বেলা ১১:০০ ঘটিকা। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-“ক” তে সদয় দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপন ও আলোচনা:

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কর্তৃক আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ:

২.১ গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সভায় জানানো হয় যে, গত ২০-০৯-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা সভায় অবিহতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসমতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।

২.২ গত সভায় গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ক)	প্রকল্পের দরপত্র পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়াদি এজেন্টভুক্ত করে আগামী এডিপি সভায় আলোচনা করতে হবে।	প্রকল্পের দরপত্র পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়াদি এজেন্টভুক্ত করে সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
খ)	সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব (আউটপুট/আউটকাম/ইমপ্যাক্ট) এজেন্টভুক্ত করে এডিপি সভায় আলোচনা করতে হবে।	সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব (আউটপুট/আউটকাম/ ইমপ্যাক্ট) এজেন্টভুক্ত করে এডিপি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
গ)	আইএমইডি এর ০৫/২০২৩ (সংশোধিত) ছকে এডিপি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	আইএমইডি এর ০৫/২০২৩ (সংশোধিত) ছকে এডিপি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ এ বিভাগে প্রেরণ করছেন।

২.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি					সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (পঁ. সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি		ব্যয়	অগ্রগতি	
						আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর, ২০২৩)	২৯৯৯৮.০০	১০২১৭.০০	২৫৫১.৫৪	১৮৭৩.৮৭	১৮.৩৬%	১৫%	১৯৭০২.৮৬	৬৫.৬৮%	৬৭%
০২।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পৃষ্ঠি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩)	২৩৭৩০.০০	৩৬০৪.০০	৩৫১১.৩৭	২৮২০.৭৪	৭৮%	৮০%	২২৭৬৪.৫৫	৯৬%	৯৭%
০৩।	পঞ্জী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৬)	৯২৮৮.২৯	১৬২৮৩.০০	৮০৬০.৮৩	৩৯৪৯.৭২	২৪.২৬%	২৫%	৫৩২৮২.৪৫	৫৭%	৫৮%
০৪।	দারিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পঞ্জী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৬)	৩৮৫৯০.৯০	১০০০০.০০	২৪৮৬.৮০	২৪৮১.১৩	২৪.৮১%	২৫%	১৪৪৫৭.২১	৩৭.৪৬%	৩৯%
০৫।	দুর্ঘ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম “বিস্তৃতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১ জুন ২০২৪)	৫৩২১.০০	১০৫.০০	২৫.৮০	১২.৩৬	১২.১৭%	১৩%	৮৬১২.৬১	৮৬.৬৮%	৮৮%
০৬।	বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪)	৫৬৫৬.৮০	১৭২৫.০০	৩৯৫.২৪	৫৭.৬৯	৩.৩৮%	৮%	১৮৪২.৮৯	৩২.৫৭%	৩৩% %
০৭।	দুর্ঘ ঘাটতি উপজেলায় দুর্ঘ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)	১৫৬৮৮.২৪	৩৫০০.০০	৮৭৪.৫৮	১৪.৬৩	০.৮২%	-	৩৪৮.৩০	২%	৫%
০৮।	Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-operatives শীর্ষক	১৮৫.০০	--	--	--	-	-	--	--	--

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি					সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি		ব্যয়	অগ্রগতি	
						আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩)									
১০।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	৪৮৫৫.০০	৬০০.০০	--	--	--	৫%	২৮২৬.৬৮	৫৮.২২ %	৬০%
১০।	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৪)	২৫১১৬.১৭	৫৮২.০০	১৪০.০০	৫.১৮	১%	-	১৭২৩০.৩৫	৬৮.৬০	৭০%
১১।	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাস্করণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)	১৬২৮০.৬১	৭৮১.০০	--	--	--	১০%	১৩৩২৪.০২	৮২%	৮৪%
১২।	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্য চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় (জানুয়ারি ২০২১— ডিসেম্বর ২০২৪)	৫৯৮৬.০০ (৪৫১০.০০)	১৫৭০.০০ (১০৮৯.০০)	৩৯২.০৮ (২৭১.৭৯)	৩৩৬.০৯ (২৭১.৭৯)	(২১.৪১%)	২৫%	৪০৮৯.৫৪	৬৮%	৭০%
১৩।	শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, শয়ের প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২২ জুন ২০২৬)	১৯৮৯৫.০০	৫৫০০.০০	২৮.০০	১১.০৭	০.২০%	০.০১%	৮৩.৮০	০.২১%	১%
১৪।	সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃক্ষি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬)	১৪১১.০০	--	--	--	--	--	--	--	--
১৫।	রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৫)	১৪৯০০.০০	৫৭৮০.০০	--	--	--	১০%	৩০০০.২৮	২০%	২১%
১৬।	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাফলে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজন ও দুষ্টে বহুবৃদ্ধি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুষ্প্র কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন ২০২৫)	৩৮৭৪৯.০০ (১৫০০.০০)	১২৫০০.০০	--	--	--	--	৭৭৯৬.৬৭	২০%	২৫%
	মোট	৩৩৯২১০.৬১	৭২৭৪৭.০০	১৪৪৬৫.০০	১১৫৬২.৮৮	১৫.৯০%	-	১৬৫৩২১.০১	৮৮.৭৩%	

২.৪ চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং প্রকল্পের বিষয়ে বিজ্ঞাপিত আলোচনা হয় যা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পঞ্জী উর্বয়ন ও সম্বায় বিভাগ				
০১।	সার্বিক গ্রাম উর্বয়ন কর্মসূচি-ওয় পর্যায় (সিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, চলতি অর্থবছরে সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৭০২টি, যার বিপরীতে ৪১টি গঠন করা হয়েছে। সদস্য অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৫,১০,৫৪৪ জনের বিপরীতে অর্জন ৫০৬৫ জন। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৭৬,৮১০ জনের বিপরীতে ৮,৮৩০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩,১৮০ জনের আইজিএ প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। সভাপতি জানতে চান একই লোক একাধিকবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন কি না, জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে না। সভায় জানানো হয় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি শীঘ্ৰই প্রকল্প এলাকা পরিদৰ্শন করবেন মর্মে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে। আরডিএ এর মহাপরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মান ভালো। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। দেশে ও বিদেশে চাকুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ সার্টিফিকেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই ব্যক্তিকে একবারের বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান না করার জন্য এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং একই ব্যক্তিকে এক বারের বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে না। খ) চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সিডিপি-৩ প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ পঞ্জী উর্বয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
০২।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, চলতি অর্থবছরে সদস্য অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ২১,০০০ জন, অর্জন ২০,৬৫৯ জন। সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৭৮.৭৯ লক্ষ টাকা। ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৫১০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৩০২৮.৮৮ লক্ষ টাকা। ঋণ গ্রহীতা সদস্য: লক্ষ্যমাত্রা ২১,০০০ জন, অর্জন ১৩,১৯৮ জন। ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ২৬১২.৮০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৪৩০.৩৯ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১০,২৪০ জন, অর্জন ৩০৬০ জন। সভাপতি বলেন, ২য় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উর্বয়ন) বলেন, ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভাপতি বলেন, দ্঵িতীয় পর্যায়ের প্রকল্পে ডাল ও মসলা জাতীয় শস্য উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। মহাপরিচালক, বিআরডিবি বলেন, ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্ৰই ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। চলমান প্রকল্প ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করণের জন্য এবং ২য় পর্যায়ের প্রকল্প প্রস্তাব ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ দুটি সম্পন্ন করে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। (খ) ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে ডাল ও মসলা জাতীয় শস্য উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। (গ) ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ২য় পর্যায়ের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক
০৩।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পঞ্জী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১	প্রকল্প পরিচালক বলেন, মহিলা সমিতি/দল গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৭২টির বিপরীতে ১০৯টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ১১,৮০০ জনের বিপরীতে অর্জন ২,৯৯৭ জন। মহিলা সদস্যদের সঞ্চয় জমা ৫০০,০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১৭৩,০৬ লক্ষ টাকা। কিশোরীদের সঞ্চয় জমা	(ক) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করতে হবে। (খ) কিশোরীদের নামে	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
	থেকে জুন ২০২৬	২৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৫২.২০ লক্ষ টাকা। মহিলা সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১৫,০০০ জন। প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ১৬৭০ জন। কিশোরী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৭০৮ জন, অর্জন ৮৩জন। ক্ষুদ্র ও উদ্যোগ্তা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৫৬৭০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ১৯৯২.১৩ লক্ষ টাকা। তিনি আরো বলেন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইজিপিতে ১০টি প্যাকেজের দরপত্রের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। শীঘ্ৰই NOA দেয়া হবে। সভাপতি জানতে চান এ প্রকল্পে মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন হয়েছে কিনা। জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কিশোরীদের নামে ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আগামী সভায় অবহিতকরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
০৪।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায়। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬	প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভালো ডিজাইন করে পণ্য উৎপাদনের জন্য গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এ জন্য প্রকল্পের প্রশিক্ষণে ডিজাইনারদেরকে প্রশিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, এটি একটি বড় প্রকল্প। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ওটিএম পদ্ধতিতে আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ওটিএম এর পরিবর্তে ডিপিএম পদ্ধতিতে আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে বিধায় প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ১২৮টি পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৪টি পল্লী গঠন করা হয়েছে। পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠন হওয়ার পর পল্লীর ওপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হবে। পণ্যভিত্তিক পল্লী সরেজিমিনে পরিদর্শনের জন্য বিআরডিবি এর সিনিয়র কর্মকর্তাদেরকে ৪টি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে। তাঁরা পল্লী পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিবেন। তারপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হবে। সভাপতি জানতে চান, কী কী পল্লী গঠন করা হয়েছে। জবাবে বিআরডিবির মহাপরিচালক বলেন, হোগলা পল্লী, বেত পল্লী, নৌকা পল্লী ইত্যাদি। বেত ও হোগলা পল্লী কোথায় করা হচ্ছে তা সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সিলেটে বেত পল্লী এবং ময়মনসিংহের ত্রিশালে হোগলা পল্লী রয়েছে। খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল থেকে হোগলার কাঁচামাল পাওয়া যায় সেই অঞ্চলের সমিতির সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঐ অঞ্চলে নতুন পল্লী গঠনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানতে চান, পল্লীতে উৎপাদিত পণ্য কিভাবে বাজারজাত করা	(ক) যে অঞ্চলে যে পণ্যের কাঁচামাল পাওয়া যায় সেই অঞ্চলের সমিতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঐ সব অঞ্চলে নতুন পণ্যের পল্লী গঠন করতে হবে। (খ) ডিজাইনারদের তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ধানমন্ডি নবগঠিত জয়িতা টাওয়ারে উদ্যোগ্তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের শো-বুম করার জন্য কোন স্পেস পাওয়া সম্ভব কি না তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) অনুমোদিত ডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অর্থ ব্যয় করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		হচ্ছে। জবাবে বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, যেখানে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, ক্রেতারা সেখান থেকে পণ্য ক্রয় করছেন। সভাপতি বলেন, ধানমন্ডি এলাকায় নবগঠিত জয়িতা টাওয়ারে উদ্যোগাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের শো-রুম করার জন্য স্পেস/ফ্লোর পাওয়া সম্ভব কি না এ বিষয়টি পরীক্ষা করে মহাপরিচালক, বিআরডিবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন। ডিজাইনারদের তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর

০৫।	দুঃখ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম প্রস্তুতকরণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০ জনের জরিপ সম্পন্ন হয়েছে (মনিরামপুর: ১০০ জন, মেহেরপুর সদর: ১০০ জন)। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৪০ জন এবং অর্জন ২০০ জন। সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ২টি, অর্জন ১টি (মেহেরপুর সদর)। আদায়যোগ্য খণ্ড ৮৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্জন ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি আরো বলেন, ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ আছে ১০৫.০০ লক্ষ টাকা। এডিপিতে আরো বরাদ্দ প্রয়োজন। এ বিভাগের থোক বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব দুটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আবর্তক তহবিল নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে। আবর্তক তহবিলে পাঁচ কোটি তেতাঙ্গি লক্ষ টাকা জমা হয়েছে। আবর্তক নীতিমালা অনুমোদনের পর মনিরামপুরে ১০০ জন সমবায়ীকে খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে। মনিরামপুরে পুনরায় ৫০০ জনকে খণ্ড প্রদান করা যাবে। প্রকল্পের আওতায় একটি ভবন নির্মাণের জন্য এলজিইডিকে পত্র দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সভাপতি মেহেরপুরের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মেহেরপুরে ১০০ জন সুবিধাভোগীকে খণ্ড প্রদান করা হবে। সমবায় দিবসের দিন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এখানে কিছু আবর্তক তহবিলের চেক বিতরণ করবেন মর্মে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি ফ্যাসিলেটর নিয়োগের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী সপ্তাহে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে। আপাতত ৫০% নিয়োগ দেওয়া হবে অর্থাৎ মনিরামপুরে ৯ জনের মধ্যে ৪ জন এবং মেহেরপুরে ৪ জনের মধ্যে ২ জন। সভাপতি বলেন, আবর্তক তহবিল থেকে নতুন করে খণ্ড বিতরণের সুযোগ হয়েছে। আবর্তক তহবিলে কত টাকা জমা	(ক) ফ্যাসিলেটর নিয়োগের অগ্রগতি, আবর্তক তহবিলে কত টাকা জমা হয়েছে এবং কতজনকে কত টাকা করে খণ্ড দেয়া হয়েছে, তার তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) এ বিভাগের থোক বরাদ্দ থেকে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		হয়েছে এবং কত জনকে কত টাকা করে খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে তার তথ্যাদি এবং ফ্যাসিলেটর নিয়োগের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
০৬।	বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, চলতি অর্থবছরে উদ্বৃক্তকরণ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১৮৬টি (১১,১৬০ জন), অর্জন হয়েছে ১৮টি (১০৮০ জন)। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সংখ্যা ৪৫টি (১৮০০ জন), অর্জন হয়েছে ১৫টি (৬০০ জন)। সেমিনার ৩টি অর্জন হয়েছে ১টি। প্রদর্শনী মৎস্য খামার ১২টি এর মধ্যে অর্জন হয়েছে ২টি। মনিরামপুরে বেজমেন্টের কাজ এবং মুলাদি ও মাদারগঞ্জে পাইলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ভেদেরগঞ্জে শীতাই পাইলিং এর কাজ শুরু করা হবে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ২৪/১০/২০২৩ তারিখ সুনামগঞ্জে ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করবেন। ৪টি স্থান থেকে জমি পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে এ বিষয়ে বৈঠক করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র শীতাই আহবান করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, আইলবিহীন চাষের জন্য জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে ছেট ছেট খামার করে আইলবিহীন চাষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) একসাথে অনেক জমি পাওয়া না গেলে ছেট ছেট খামার করে আইল বিহীন চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহবানের অগ্রগতি আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
০৭।	দুঃখ ঘাটতি উপজেলায় দুঃখ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পের জন্য ৫বিদ্বা জমি প্রদান করতে চেয়েছেন। ইতোমধ্যে জমি পরিদর্শন করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত সেন্টার পরিচালনার জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠন করা আবশ্যিক। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ২০ জনের তালিকা অনুমোদন করেছেন, যা বর্তমানে বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, খুলনা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে দুটো উক্ত সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। ৪টি উপজেলায় মোট ৮টি সমবায় সমিতি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। এ মাসের মধ্যে ৪টি উপজেলায় মোট ৮টি সমিতি গঠন করা হলে আগামী মাসের ১ম সপ্তাহ শেষে ৪০০ জন সদস্যকে ১৬টি ব্যাচে ৪দিন মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন (গাভী পালন) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে খণ্ড প্রদান করা হবে। দুটো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দুট শুরু করতে হবে। খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
০৮।	Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-operatives শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। মেয়াদঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২- মার্চ ২০২৩	সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৮৫.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে মার্চ, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের সময় এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রকল্প পরিচালক	ক) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক এবং উপসচিব (পরিকল্পনা-২)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		বলেন, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন থেকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে পত্র দেওয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা

০৯।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কোন অর্থ অব্যুক্ত করা হয়নি। অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকায় তা সংশোধন করা হয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পুনরায় মন্তব্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পে ১৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে, এর মধ্যে ৭টি কম্পোনেন্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫টি কম্পোনেট সংশোধনের জন্য পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে Master Plan সংশোধন করা হয়েছে। সময় নির্ধারণ করা হলে মাস্টার প্ল্যান সভায় উপস্থাপন করা হবে। বার্ড কর্তৃক ভবিষ্যতে যে সকল প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে ঐ সকল প্রকল্পের আওতায় যে সকল স্থাপনা নির্মাণ করা হবে, তা মাস্টার প্ল্যানে চিহ্নিতকরণের জন্য উপস্থিতি (পরিকল্পনা-৩) মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, নতুন প্রকল্পে স্থাপনা ধরা নেই। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনের নিমিত্ত সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দ্রুত মন্তব্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) Master Plan উপস্থাপনের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বার্ড, এবং প্রকল্প পরিচালক।
-----	---	--	--	---

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

১০।	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক মাগরিক সুযোগ সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল তরব বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। এখানে মোট ১৩৮ জন ফ্ল্যাট মালিক বর্তমানে বসবাস করছেন। বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭০%। গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৫%। খুলনা জেলার বিটিয়াখাটা উপজেলা, সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা, কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত/ক্রয়কৃত জমিতে কাঁটাতারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বিষয়ে বিএমটিএফ এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সচিব, আরডিসিডি এর সভাপতিতে সভা আয়োজন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে বিএমটিএফ এর প্রতিনিধিসহ সচিব, আরডিসিডি এর সভাপতিতে সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক
১১।	কৃতিগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রাস্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রথম কিস্তির টাকা অটোবর মাসে ব্যাংকে স্থানাত্তর করা হয়েছে বিধায় অগ্রগতি দেখানো সম্ভব হয়নি। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ গড়ে ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৪৪০ জন। এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। উন্নতমানের বুল সংগ্রহের জন্য পূর্বের টেক্সার বাতিল পূর্বক নতুন টেক্সার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এপিএম ইউনিটের যন্ত্রপাতির তালিকা এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট পরিচালনার নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে মন্তব্যালয়ে প্রেরণ	ক) সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে হবে। খ) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট পরিচালনার	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পের প্রাপ্তি ২৯০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা। মহাপরিচালক, আরডিএ বলেন, এ প্রকল্পটি জুন, ২০২৪ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা থেকে ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ একত্রে অবমুক্ত করে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অথবা মন্ত্রণালয়ের থেকে বরাদ্দ থেকে বরাদ্দ প্রদানের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং খসড়া নীতিমালা যাচাই-বাচাইপূর্বক উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	খসড়া নীতিমালা যাচাই-বাচাইপূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।	
১২।	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪০.৯৮ লক্ষ টাকা উদ্যোগো খণ্ড হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, এ মাসেই প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। সভাপতি জানতে চান কাদেরকে খণ্ড প্রদান করা হবে তা প্রশিক্ষণের আগেই নির্ধারণ করা সম্ভব কি না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রশিক্ষণ প্রদানের পর খণ্ড প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কারণ যে কাজের জন্য খণ্ড প্রদান করা হবে এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর ধারণা আছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের পর খণ্ড প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর সকলকে খণ্ড বিতরণ করা হয় না। যে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের খণ্ডের চাহিদা থাকে তাদেরকে খণ্ড দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের সমাপ্তি দিনে খণ্ডের চেক বিতরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে খণ্ডের চেক বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক।
১৩।	"শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, ঘষোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাস্টার প্ল্যান সংশোধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। জেলা প্রশাসক ঘষোর কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিদ্যমান স্থাপনার মূল্য নির্ধারণের জন্য গণপূর্ত বিভাগ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আরডিএ এর মহাপরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ প্রয়োজন হবে। জমি অধিগ্রহণের টাকা সংস্থানের জন্য প্রকল্প সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জমির প্রাক্কলিত মূল্য প্রাপ্তির পর প্রকল্প সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ কোন সংস্থা করবে এ বিষয়ে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রাক্কলন/মূল্য ডিসি অফিস থেকে সংগ্রহ করে দুটি ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। (খ) মাস্টার প্ল্যান সংশোধনের কাজ দুটি সম্পন্ন করতে হবে। (গ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১৪।	সমবায়ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ নেই। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রকল্পের কোড নম্বর প্রদান এবং অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। এ বিভাগের জন্য রাশ্ফিত থোক বরাদ্দ থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্পের কোড নম্বর প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) প্রকল্পের অনুকূলে এ বিভাগের থোক বরাদ্দ থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্কুল কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৫	বৃপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে স্কুল সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫	<p>প্রকল্প পরিচালক নিম্নরূপভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেনঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অগ্রগতি</th><th>অগ্রগতি (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>কেন্দ্র গঠন</td><td>৮১</td><td>৯০</td><td>১১১%</td></tr> <tr> <td>সদস্যভূক্তি</td><td>২০২৯</td><td>১১৯২</td><td>৫৯%</td></tr> <tr> <td>সদস্য সঞ্চয় জমাকরণ (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৪৬.৮১</td><td>৮১৪.৭৮</td><td>৫৬%</td></tr> <tr> <td>খণ্ড বিতরণ (লক্ষ টাকা)</td><td>৩৩১৬.৭০</td><td>১৯৭.২২</td><td>৩০%</td></tr> <tr> <td>খণ্ড আদায় (লক্ষ টাকা)</td><td>২২৪৭.১০</td><td>২৫১.৭২৫</td><td>১১.২০</td></tr> </tbody> </table> <p>লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ভিত্তিক, না-কি কোয়ার্টার ভিত্তিক তা সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, লক্ষ্যমাত্রা কোয়ার্টার ভিত্তিক। বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সঠিক ভাবে উল্লেখ করে আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতি (%)	কেন্দ্র গঠন	৮১	৯০	১১১%	সদস্যভূক্তি	২০২৯	১১৯২	৫৯%	সদস্য সঞ্চয় জমাকরণ (লক্ষ টাকায়)	১৪৬.৮১	৮১৪.৭৮	৫৬%	খণ্ড বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৩১৬.৭০	১৯৭.২২	৩০%	খণ্ড আদায় (লক্ষ টাকা)	২২৪৭.১০	২৫১.৭২৫	১১.২০	<p>ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>খ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতি (%)																									
কেন্দ্র গঠন	৮১	৯০	১১১%																									
সদস্যভূক্তি	২০২৯	১১৯২	৫৯%																									
সদস্য সঞ্চয় জমাকরণ (লক্ষ টাকায়)	১৪৬.৮১	৮১৪.৭৮	৫৬%																									
খণ্ড বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৩১৬.৭০	১৯৭.২২	৩০%																									
খণ্ড আদায় (লক্ষ টাকা)	২২৪৭.১০	২৫১.৭২৫	১১.২০																									

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ দুর্ঘ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিস্ক ভিটা)

১৬।	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঘাল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুর্ঘের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি	<p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, চলতি অর্থবছরে সমবায়ীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৩০০ জন; গাড়ী খণ্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ জন (প্রতিজন ২.৪০ লক্ষ টাকা); জেনারেটর ক্রয় ৪টি; মাদারীপুরের টেকেরহাটে মিস্কভিটার নিজস্ব জমিতে প্রকল্পের মূল কারখানার বিল্ডিং নির্মাণ; ইউএইচ মিস্ক প্লান্ট, ধি, বাটার ও চীজ প্রস্তরণ সেকশন স্থাপন এবং ৫০০টি এ্যালুমিনিয়াম মিস্ক ক্যান ক্রয় করা হবে। চলতি অর্থবছরে অর্থছাড় না হওয়ায় প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি নেই। মিস্কভিটা এর ব্যবস্থাপনা</p>	<p>ক) দুর্ঘ অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র আহবানের কার্যক্রম দুর্ঘ সম্পন্ন করতে হবে।</p>	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিস্কভিটা এবং প্রকল্প পরিচালক
-----	---	--	--	--

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
	২০১৮ থেকে জুন ২০২৫	পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বক্ষ ছিল। নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এ বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মো: শরিফুল ইসলামকে প্রকল্প পরিচালকের অতি: দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তাকে আয়ন ব্যায়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি বিখ্যায় তিনি প্রকল্পের অর্থ ব্যয়সহ অন্যান্য কাজ করতে পারছেন না। তাই মিঙ্কভিটা হতে তাকে আয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি মিঙ্কভিটা এ সম্পর্কিত পত্রটি পরীক্ষাপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করে।	(গ) আয়ন ব্যায়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত মিঙ্কভিটা পত্রটি পরীক্ষাপূর্বক নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।	

৩.০ প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি:

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভৃত্ত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টার অতিবাহিত হয়েছে। তাই ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল ক্রয় কার্যক্রম যথাসময় সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টার অতিবাহিত হয়েছে। তাই ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল ক্রয় কার্যক্রম যথাসময় সম্পন্ন করা হয়েছে। সভাপতি নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

দপ্তর/ সংস্থার নাম	দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			কোটেশন সংক্রান্ত তথ্য			আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	দরপত্র/ প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)	কোটেশন আহবানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিআরডিবি	১০টি	৮টি (৮০%)	-	৬টি	১টি (১৬%)	--	সভায় জানানো হয় বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পে ক্রয় কার্যক্রম রয়েছে। ১০টি প্যাকেজের দরপত্রের বিপরীতে ৮টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। অপরদিকে ৬টি কোটেশনের বিপরীতে ১টি কাটেশন আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান এবং চলতি অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	চলতি অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং ক্রয় কাজের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
সমবায় অধিদপ্তর	১৯টি	১টি (৫%)	১টি (৫%)	৩টি	--	--	সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম রয়েছে। ১৯টি প্যাকেজের দরপত্রের বিপরীতে ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করতে হবে এবং	চলতি অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং

দপ্তর/ সংস্থার নাম	দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			কোটেশন সংক্রান্ত তথ্য			আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	দরপত্র/ প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)	কোটেশন আহবানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
							ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোটেশন আহবান করা হয়নি।	ক্রয় কাজের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
আরডিএ	১৮টি	৭টি (৩৯%)	৭টি (৩৯%)	১০টি	৩টি (৩০%)	--	আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্পে দরপত্রের কার্যক্রম রয়েছে। ১৮টি প্যাকেজের দরপত্রের মধ্যে এটি প্যাকেজের দরপত্র আহবান পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১০টি কোটেশনের বিপরীতে ৩টি কোটেশন আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি।	চলতি অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা
এসএফডিএ	১টি	১টি (১০০%)	১টি (১০০%)	--	--	--	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইনস্টলেশন এর জন্য ০১/১০/২০২৩ তারিখে ১৫,০০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ০২/১০/২০২৩ তারিখ কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।	কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
মিঞ্চ ভিটা	১৯টি	-	-	-	-	-	অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।	চলতি অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দুটি দরপত্র আহবানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং ক্রয় কাজের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪.০ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত ২৪টি নতুন প্রকল্পের মধ্যে আরডিএ এর সমবায়ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃক্ষি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	প্রকল্পটি সবুজ পাতায় তালিকা হলে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব পরিকল্পনা -১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
২।	পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত “পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৯-১০-২০২৩ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	প্রকল্পটি একনেক বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ



ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩।	করা হয়েছে। প্রকল্পটি একনেক বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		
	সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত ক) “বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেহা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ সৃজন” প্রকল্পের ডিপিপি ১২/১০/২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। খ) “বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যগীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অপরদিকে গ) “জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁর অফিস ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ক) “বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেহা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ সৃজন” শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) “বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যগীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের ৭ দিনের মধ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। গ) “জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁর অফিস ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা আহ্বানে জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং উপসচিব (পরিকল্পনা-২)
৪।	বিআরডিবি কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) “ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (opop): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প” এবং (খ) আরডিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত “দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা” শীর্ষক ২টি প্রকল্প জিওবি অর্থে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। (গ) বিআরডিবি কর্তৃক প্রস্তাবিত “অংশীদারিতমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪৮ পর্যায় (পিআরডিপি-৪)” এবং “সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে কতিপয় তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (ঘ) বাপার্ড এবং বার্ড এর ২টি করে মোট ৪টি, বিআরডিবি এর ১টি, আরডিএ এর ১টি প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগ অপারগতা জ্ঞাপন করেছে। বিধায় এ প্রকল্পগুলোর অনুমোদন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) “ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (opop): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের জনবল নির্ধারনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। খ) “অংশীদারিতমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪৮ পর্যায় (পিআরডিপি-৪)” এবং “সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে অর্থ বিভাগের চাহিত তথ্যাদি দুট প্রেরণ করতে হবে। গ) “দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) যে সকল প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগ অপারগতা জ্ঞাপন করেছে এ সকল প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি মহাপরিচালক, আরডিএ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/ সংস্থা

৫.০ পিডিবিএফ কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদঃ অক্টোবর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	প্রকল্পটির অনুকূলে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৪৮ কিলিম অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা প্রয়োজন। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, তিনি মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। অর্থছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। যা নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। দুট অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) দুট অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির মধ্যে ১০০টি স্থাপন করা হয়েছে। গুণগতমান বজায় রেখে অবশিষ্ট সড়কবাতি দুটি স্থাপন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের অবশিষ্ট সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি দুটি স্থাপন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক
৩।	গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির মধ্যে ১২০টি স্থাপন করা হয়েছে। গুণগতমান বজায় রেখে অবশিষ্ট সড়কবাতি দুটি স্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) অবশিষ্ট সড়কবাতি দুটি স্থাপন করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক

৬.০ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন :

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এ বিভাগের ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। যার মধ্যে বিআরডিবি এর ৩টি, পিডিবিএফ এর ১টি এবং মিঞ্চভিটা এর ২টি। সমাপ্ত ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া গিয়েছে, যা আইএমইডি প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি প্রকল্পের পিসিআর এখনও পাওয়া যায়নি। যার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুটি পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক
২।	আলোকিত গল্লী সড়কবাতি প্রকল্প।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুটি পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক
৩।	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুঃখ কারখানা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুটি পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিঞ্চভিটা
৪।	দুঃখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুঃখ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (সমাপ্ত)।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুটি পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিঞ্চভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।

৭.০ বিবিধ:

৭.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (১ম পর্যায়) প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি থেকে এ বিভাগে এবং বিআরডিবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অপরদিকে আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প এবং বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় পর্যায়) শীর্ষক ২টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা আইএমইডি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। যার প্রতিবেদন এ বিভাগে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপরিশসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হবে কিনা তা চানতে চাওয়া হলে সভাপতি বলেন, আএমইডির এর প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর পরবর্তীতে উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।



৭.২ সিভিডিপি প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষি হলেও তার চাকরি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত হবে। এজন্য নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। আশ্রায়ন প্রকল্প সমবায় সমিতি গঠন এবং সেখানে চলামন সমিতিসমূহের কাজ কিভাবে চলছে তার তথ্যাদি সংগ্রহ করে আগামী সভায় অবহিতকরণের জন্য মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

- ক) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন পরবর্তীতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।
- খ) সিভিডিপি প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
- গ) আশ্রায়ন প্রকল্পের সমবায় সমিতি গঠন এবং সেখানে চলামন সমিতিসমূহের কাজ কিভাবে চলছে তার তথ্যাদি সংগ্রহ করে মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর আগামী সভায় অবহিত করবেন।

৮.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩৫
২৬/১২/২০২৬

(মোসাম্মৎ হামিদা বেগম)
সচিব