

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.rdc.d.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৮৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২২.১৮৬


তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪৩০

১১ অক্টোবর ২০২৩

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।



১১-১০-২০২৩

মোঃ আবদুর রহিম

সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: +৮৮০২২২৩০৮৫০১৮

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭

ইমেইল:

plan1.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা।
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

- ৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।
- ১৩) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ।
- ১৪) যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুঃখ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিঞ্চভিটা), তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৭) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মিরপুর, ঢাকা।
- ১৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ২০) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১) উপসচিব, বাজেট অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৪) উপসচিব (রুটিন দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৬) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

- ২৭) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৮) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৯) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।
- ৩১) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩২) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩৪) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৫) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকল), সিভিডিপি প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	: পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
সভার তারিখ	: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	: পরিষিষ্ঠ-“ক” তে সদয় দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপন ও আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সচিব এর নির্দেশনামূসারে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কর্তৃক সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ:

২.১ পূর্ববর্তী মাসের মাসিক এডিপি সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
গত ২৯-০৮-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করে এতে কোন সংশোধনী থাকলে তা অবিহতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.২ বিগত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র: নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	সকল প্রকল্পের অর্থচার্ডের প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ ^{বিভাগে} প্রেরণ করতে হবে;	এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত ১৬ টি প্রকল্পের মধ্যে আগস্ট/২০২৩ পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তরের ০৩টি, বিআরডিবি'র ০২টি এবং সিভিডিপি প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। আগস্ট/২০২৩ পর্যন্ত সিভিডিপি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩.৭০%, বিআরডিবি'র ১৫.৪১%, সমবায় অধিদপ্তরের ০.৩৮%।
০২।	কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;	কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।
০৩।	প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতির তথ্য সকল দপ্তর/সংস্থা হতে পাওয়া গিয়েছে।
০৪।	অর্থ বিভাগের অর্থায়নের সম্মতি প্রাপ্ত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সবুজ পাতামুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;	পিডিবিএফ এর ১টি প্রকল্প একনেকে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যান্য ৬টি প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫।	সমবায় অধিদপ্তরের ০৬টি অননুমোদিত প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণের প্রয়োজন নেই বিধায় সে সব প্রকল্পগুলো দুট প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;	সমবায় অধিদপ্তরের ০৬টি অননুমোদিত প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

১.

ক্র. নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৬।	২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হওয়া ৭টি প্রকল্পের মধ্যে (জলবায় ট্রাষ্টের ১টি এবং জিওবি অর্থায়নে ৬টি) ৬টি প্রকল্পের পিসিআর না পাওয়া পর্যন্ত (১টি পিসিআর পাওয়া গিয়েছে) এই ৬টি সমাপ্ত প্রকল্প সভার এজেন্ডাভুক্ত থাকবে; গিয়েছে) এই ৬টি সমাপ্ত প্রকল্প সভার এজেন্ডাভুক্ত থাকবে;	২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হওয়া ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া গিয়েছে। বিআরডিবি'র ০১টি, পিডিবিএফ'র ০১টি, মিঞ্চভিটার ০২টি প্রকল্পের পিসিআর সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালকগণ জানান।
০৭।	প্রতিমাসের এডিপি সভা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ হবে মাসের তিথি সপ্তাহে এবং	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৮।	আইএমইডি'র ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) ছকে এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে আইএমইডি এবং এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	আইএমইডি'র ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) ছকে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের নির্ধারিত সময়ে এ বিভাগে পাওয়া যাচ্ছে।

২.৩. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রকল্প সংখ্যা			২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)			প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঁজিভুক্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি			মন্তব্য
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	মোট জিওবি	১৫+১টি =১৬টি	বরাদ্দ	অবমুক্তি (%)	ব্যয় (%)	বরাদ্দ	অবমুক্তি (%)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত এ বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি: ৬.৮৮% এবং জাতীয় অগ্রগতি ৩.৫৯%। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ বিভাগের অগ্রগতির হার ছিল ১.০১%।
	জিওবি	১৫টি	৭১৬৫৮.০০	৯৮৪৪.৫৩ (১৩.৫৩%)	৫০০২.৫৮ (৬.৮৮%)	৩১১২১৫.৫২	১৩০২৪৬.৮১ (৪১.৮৫%)	(৪২%)	
	প্রকল্প সাহায্য	১টি=১৫	১০৮৯.০০	০০.০০	০০.০০	-	-	-	

২.৪ চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
০১।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০২১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১ম কিসিতে ২৫৫১.৫৪ লক্ষ টাকা ছাড়ের বিপরীতে আগস্ট/২৩ মাস পর্যন্ত ব্যয় ৩৭৭.৯৮ (৩.৭০%) লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫.৫৪%। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় কী কী ধরণের প্রশিক্ষণ চলমান তা জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ০২ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলো হলো: টেইলারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, মোটর ড্রাইভিং, মোবাইল সার্ভিসিং, প্লাষিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ইলেক্ট্রিক টাইলস এবং সার্কেল ওয়াকার্স প্রভৃতি। তিনি আরও জানান যে, সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করা হয় এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক এ্যাসেসমেন্ট করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তগণের	ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে এর উপযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সকল কর্মকর্তা

১৫

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		কর্মসংস্থান হয় কী-না তা সচিব, পল্লী উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি হয়ে থাকে এবং অনেকে বিদেশেও চাকুরি পেয়ে থাকেন। এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিদর্শনের সময় নিটকটবর্তী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করবেন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।		
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
২।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২৩৭৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের ডিপিপিতে ৩৬০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৩৫১১.৩৭ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ২৫৫৪.৫৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ২২৪৯৮.৩৬৩ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৫% ও ৯৭%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন, এটি একটি ভালো প্রকল্প। ২য় পর্যায় প্রকল্পের ডিপিপিপি প্রগতিনের অগ্রগতি তিনি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২য় পর্যায় প্রকল্পের ডিপিপিপি প্রগতিন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জানান, তিনি একটি সমিতি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে সমিতির সদস্যরা জানান যে, তারা ১৫,০০০/- টাকা করে খণ্ড পেয়েছেন। খণ্ডের সিলিং বৃক্ষির জন্য সমিতির সদস্যগণ অনুরোধ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পে খণ্ড প্রাপ্তদের সক্ষমতা বৃক্ষি পেয়েছে বিধায় ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে তাদের জন্য উদ্যোক্তা খণ্ডের সংস্থান রাখা যেতে পারে। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে খণ্ড খাতে বেশি বরাদ্দ রাখা এবং খণ্ডের সিলিং বৃক্ষির জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে খণ্ডের সিলিং বৃক্ষি এবং উদ্যোক্তা খণ্ডের সংস্থান রাখতে হবে। (খ) অনুমোদিত ডিপিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে। (গ) প্রকল্পের অসম্পূর্ণ কাজ দুটি সম্পন্ন করে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক
৩।	দারিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমর্পিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬	সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের ডিপিপিতে ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ বাবদ ২৪৯৭.৬৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ২০৫১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১১৫৪৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২৯.৯২% ও ৩৫%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ১৮ বছর পর্যন্ত ছাত্রীদের টাকা দেওয়া হয়। যে সকল ছাত্রীরা এস.এস.সি পাশ করে কলেজে চলে যাবেন, তাদের টাকা কিভাবে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, ছাত্রীদের নামে ইন্সট্রুমেন্ট	(ক) অনুমোদিত আরডিপিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে। (খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করা যেতে পারে। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন, ছাত্রীদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হতে হবে এবং অবিবাহিত থাকতে হবে। ১৮ বছর পূর্ণ হলে টাকা প্রদানের জন্য ব্যাংককে নির্দেশনা দিতে হবে। কিন্তু অবিবাহিত কি-না, তা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে। বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, প্রকল্প শেষ হলে কর্মসূচি আকারে চলবে। তাই ছাত্রীদের টাকা প্রদানে কোন সমস্যা হবে না। আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
০৪।	পঞ্জী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায়। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬	<p>সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ১৬২৮৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৯৩৩২.৭৩ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৫০% ও ২০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয়পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p> <p>বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় কী পণ্য-ভিত্তিক পঞ্জী গঠন করা হয়েছে এবং কতটুকু কাজ হচ্ছে তা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প পরিদর্শন করে দেখা দরকার। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা পঞ্জী পরিদর্শন করে বুঝা যায়না। যে পঞ্জী পরিদর্শন করা হয়েছে, সেখানে এ প্রকল্পের মার্কেট লিংকেজ আছে বলে মনে হয়নি। বিআরডিবির মহাপরিচালক বলেন, কিছু ডিজাইনার দিয়ে ভালো ডিজাইন করে পণ্যভিত্তিক পঞ্জীতে ভালো মানের পণ্য উৎপাদন করা দরকার। যারা ভালো কাজ করে তাদের Cluster করে কাজ করা দরকার। ভালো উদ্যোগো খুঁজে বের করে তাদের কাজে লাগানো হবে বলে তিনি সভায় স্বাক্ষর করেন। অনুমোদিত ডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	(ক) অনুমোদিত ডিপিপি এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অর্থ ব্যয় করতে হবে। (খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। (গ) পণ্যভিত্তিক পঞ্জীতে মার্কেট লিংকেজ এর ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) ডিজাইনার দিয়ে ভালো ডিজাইন করে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক
০৫।	দুঃঃ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, পিআইসি ও পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে এবং “আবর্তক সম্পদ সহায়তা তহবিল পরিচালন নীতিমালা” পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ছাড়কৃত অর্থ এএমএসএ এন্ড্রি করা হয়েছে। এ মূহূর্তে থোক থেকে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে খোঁজ নেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের আবর্তক খাতের খণ্ডের বিতরণ স্থগিত আছে। আদায়ের পরিমাণ ৯১% থেকে ৬৬% এ নেমে এসেছে। এ বিষয়ে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দুটি “আবর্তক সম্পদ সহায়তা তহবিল পরিচালন নীতিমালা” এর বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর

০৫।	দুঃঃ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, পিআইসি ও পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে এবং “আবর্তক সম্পদ সহায়তা তহবিল পরিচালন নীতিমালা” পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ছাড়কৃত অর্থ এএমএসএ এন্ড্রি করা হয়েছে। এ মূহূর্তে থোক থেকে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে খোঁজ নেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের আবর্তক খাতের খণ্ডের বিতরণ স্থগিত আছে। আদায়ের পরিমাণ ৯১% থেকে ৬৬% এ নেমে এসেছে। এ বিষয়ে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দুটি “আবর্তক সম্পদ সহায়তা তহবিল পরিচালন নীতিমালা” এর বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
-----	---	--	--	--

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৬।	বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	<p>সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সমবায় অধিদপ্তরের সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৬টি প্রকল্প সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে “বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ্তা সৃজন” ও “বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্কুর্মসংস্থান সৃষ্টি” প্রকল্প ২টির MAF যাচাই হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর কাজ চলমান রয়েছে। সচিব মহোদয় জানতে চান আর কত দিনের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া যাবে। উত্তরে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২/৩ দিনের মধ্যে জমা দেওয়া যাবে। দ্রুত “বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ্তা সৃজন” প্রকল্পের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জানতে চান সমবায় প্রকল্পে কী কী ধরণের প্রশিক্ষণ দরকার হয়? উত্তরে প্রকল্প পরিচালক বলেন, আইসিটি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পনির ও দই প্রস্তুকরণ ও টেইলারিং ইত্যাদি। এ পর্যায়ে সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে বলেন, যাতে প্রকল্প দ্রুত সাফল্য পায়। সভাপতি, আইলবিহীন চাষের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন যে, যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন হয়। সে পরিমাণ জমিতেই আইলবিহীন চাষের ব্যবস্থা করা দরকার।</p> <p>সভাপতির প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মূলাদি, বরিশাল, মনিরামপুর ও যশোরে ভবন নির্মাণ কাজ শীঘ্ৰই শুরু হবে। বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগ্তা সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪টি প্রকল্প এলাকায় ০৪টি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। যশোরের মনিরামপুরে আইলবিহীন চাষের কাজ দ্রুত শুরু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।</p>	<p>(ক) দ্রুত আইলবিহীন চাষ শুরু করতে হবে এবং বর্গ চাষের চেয়ে ১০% বেশি টাকা দিয়ে জমি সংগ্রহ করে আইলবিহীন চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>(খ) ছোট ছোট খামার করে আইলবিহীন চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
০৭।	দুঃ ঘাটতি উপজেলায় দুঃ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬	<p>প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জানতে চান সমিতি গঠন চলমান রয়েছে কিনা? উত্তরে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ০২টি সমিতি আছে, ৪টি সমিতি করা হয়েছে আর এর ০৪টি কাজ চলমান রয়েছে। এ মাসের শেষে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। সভাপতি জানতে চান হেইপার সেন্টারের জন্য যতটুকু জমি লাগতে পারে। উত্তরে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভবন নির্মাণে ৫ বিঘা জমির প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে, খামারিয়া জমির ব্যবস্থা করবে এবং প্রকল্প-থেকে শেড নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রকল্পের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ৫ বিঘা জমি প্রদান করবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৮।	সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-operatives শীর্ষক সভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। মেয়াদঃ মার্চ ২০২২- ফেব্রুয়ারি ২০২৩	সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৫.৯০ লক্ষ টাকা। মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর জানান, প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নেই। প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষি পূর্বক প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষি এব ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তকরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তর।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা				
০৯।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। কোন অর্থ এখনও অবযুক্ত করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের সময় বার্ডের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখা। প্রকল্পে ১৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে এর মধ্যে ৭টি কম্পোনেন্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫ টি কম্পোনেন্টের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদকৃত অর্থ থেকে ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে Master Plan টি সংশোধন করা হচ্ছে।	ক) ৩০ জুন ২০২৪ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। খ) দুততম সময়ে Master Plan টি সংশোধন করে উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বার্ড, এবং প্রকল্প পরিচালক।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
১০।	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সম্প্রসারণ সম্প্রতি সমবায়ভিত্তিক বহতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ৫৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ রয়েছে। গত ১০/০৯/২০২৩ তারিখে ১ম কিস্তির ১৪০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নেই। মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া সভাকে অবহিত করেন যে, তিনি বগুড়া সেনানিবাসের জিওসি'র সাথে আরডিএ-তে প্রকল্প কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন এবং দুত কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত বিএমটিএফকে বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্প কাজের অগ্রগতির জন্য ডিজি, আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক এ বিভাগে একটি সভা করার জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন, ডিপিপিতে মসজিদ, প্রশাগার এবং চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতৃতি বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে রংপুরের পল্লী জনপদে এ সমস্ত ইউটিলিটির জন্য Space আকারে জায়গা বরাদ রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মসজিদ ও লাইব্রেরী স্থাপনের কোন ব্যয় ধরা নেই। এ জন্য ডিপিপিতে এ বিষয়গুলো সংশোধন করা দরকার।	ক) প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে ১ টি সভা আয়োজন করতে হবে। খ) ইউটিলিটি সমূহের জন্য ডিপিপি সংশোধন করতে হবে;	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক
১১।	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রাতিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৮ থেকেজুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপি বরাদ ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা। ১ম কিস্তির ১৯৪.৮৯ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্প এপিএম ইউনিটের পরিচালনার জন্য নীতিমালাটির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণ শেষে এপিএম ইউনিটগুলো কিভাবে চালু রাখা (functioning) হবে সে ব্যাপারে সভাপতি জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ০৭টি এপিএম ইউনিট নির্মাণ সম্পন্ন হলে যন্ত্রপাতিগুলো এ মাসের মধ্যে আনয়নের পর কমিশনিং করে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। এপিএম ইউনিটে কী কী ধরণের যন্ত্রপাতি স্থান করা হবে তার তালিকাসহ নীতিমালাটি আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্ম সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) নীতিমালাটি চূড়ান্ত করে এপিএম ইউনিটের যন্ত্রপাতির তালিকা সাত কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হলে এবং যন্ত্রপাতিগুলো এ মাসের মধ্যে আনয়নের পর কমিশনিং করে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। এপিএম ইউনিটে কী কী ধরণের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে তার তালিকাসহ নীতিমালাটি আগামী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১২।	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৭০.০০ (জিওবি ৪৮১.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৮৯.০০) লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। পোর্টেবল সৌরবিদ্যুৎ চালিত মোট ০৫টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং ০৬টি সংরক্ষণাগারের মধ্যে ০৪টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ০২ টি এ অর্থ বছরে নির্মাণ সম্পন্ন হবে। চরে রাইস ট্রাঙ্ক প্লান্টারের মাধ্যমে ধান রোপণ করা হয়েছে। সুইস কন্ট্রাক্ট বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং প্রকল্পের জিওবি অংশ হতে উদ্যোক্তা খণ্ড বিতরণ করা হয়। সভাপতি বলেন যে, প্রশিক্ষণ শেষেই খণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে উদ্যোক্তা খণ্ড বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক।
১৩।	"শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। প্রকল্প পরিচালক প্রথমে শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মাস্টার প্ল্যানটি উপস্থাপন করেন। মাস্টার প্ল্যানে বিদ্যালয় ও খেলার মাঠটি উত্তর দক্ষিণ বরাবর করার জন্য সভায় আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, জেলা প্রশাসন, যশোর কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রাকলন/মূল্য নির্ধারণ মাত্রাই সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে পাঠানো হবে।	ক) মাস্টার প্ল্যানে বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ উত্তর দক্ষিণ মুঠী করতে হবে। খ) ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রাকলন/মূল্যসহ ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক
১৪।	সমবায়ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (নতুন প্রকল্প) মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য এবং প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এ বিভাগের জন্য রাস্তি থেক বরাদ্দ থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) এ বিভাগের থেক বরাদ্দ থেকে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ
১৫	বৃক্ষকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৭৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রাণ্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন। প্রকল্পের মোট প্রাকলিত ব্যয় ১৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা। চলতি বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ৪৭৮০.০০ লক্ষ টাকা। এককালীন ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ অবযুক্তির প্রশার মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন থাকায় এখনো অর্থ অবযুক্তি হয়নি। তবে চলতি অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ১০%। প্রকল্পের ক্রমপুঁজি অগ্রগতি জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ৩০০৭.২৮ লক্ষ টাকা। মোট প্রাকলিত ব্যয়ের ২০.১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%।	ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) আগামী এডিপি সভায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার প্রদর্শণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ দুষ্ক উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিঙ্ক ভিটা)				
১৬।	<p>বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঘাট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিগুরু জাত উন্নয়ন ও দুষ্কের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৫</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পের অগ্রগতি জানতে চাইলে, মিঙ্কভিটার এমডি বলেন, অর্থের বিষয়ে হিসাবের গড়মিল থাকায় তা সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জনবল নিয়োগের নীতিমালা দ্রুত সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পের কাজে অগ্রগতি কর হওয়ায় অস্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি বলেন, সিরাজগঞ্জ ও ফরিদপুর প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।</p>	<p>ক) দ্রুত অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ নিতে হবে</p> <p>খ) এসজিএস এর মাধ্যমে দ্রুত যন্ত্রাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিঙ্কভিটা এবং প্রকল্প পরিচালক।</p>

২.৫। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স ফাস্টের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
পঞ্জী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)				
১।	<p>গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অঙ্গীকৃত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ অক্টোবর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৪৬ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য একটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা প্রয়োজন। স্থাপিত সৌরবাতির বুয়েট টেক্টের ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।</p>	<p>ক) মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ পরিদর্শন করে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
২।	<p>জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩</p>	<p>২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির মধ্যে ১০০টি স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সড়কবাতি দ্রুত স্থাপন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি দ্রুত স্থাপন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৩।	<p>গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটানীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩</p>	<p>১৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির মধ্যে ১২০টি স্থাপন করা হয়েছে। বাকি ৩০টি আগামী মাসের মধ্যে স্থাপন করা হবে। অবশিষ্ট সড়কবাতি দ্রুত স্থাপন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) অবশিষ্ট সড়কবাতি দ্রুত স্থাপন করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

২.৬। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তথ্যাদি:

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	গত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (সমাপ্ত)	পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুট পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক
২।	গাইবাঙ্গা সমষ্টি পঞ্জী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া গিয়েছে।	ক) দুট পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা-৪ শাখা, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৩।	আলোকিত পঞ্জী সড়কবাতি প্রকল্প।	পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুট পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক
৪।	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীয়াটে গুঁড়ো দুঃখ কারখানা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুট পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিষ্টিভিটা
৫।	দুঃখ উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুঃখ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (সমাপ্ত)।	পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া যায়নি।	ক) দুট পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিষ্টিভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।
৬।	গ্রীগ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুরুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ)।	পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পিসিআর পাওয়া গিয়েছে।	প্রকল্পটি আগামী এডিপি সভার এজেন্ট হতে বাদ দেওয়া হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক


২.৭. বিবিধ:

উপসচিব (পরিকল্পনা-১) বলেন, প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতির তথ্য অধিকাংশ প্রকল্প পরিচালকগণ সময়মত প্রেরণ করেন না বিধায় কার্যপদ্ধতি এটি সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় না। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন, প্রকল্প বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা ও নির্দেশনা দেওয়া প্রদান করা হয়েছে, তার বাস্তবায়ন প্রকল্প পরিচালকগণ নিশ্চিত করবেন। বিআরডিবি'র প্রকল্পের অগ্রগতি জাতীয় গড়ের বেশি হওয়ায় বিআরডিবি'র মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকদের সভাপতি ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) প্রকল্পের দরপত্র পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়াদি এজেন্টভুক্ত করে আগামী এডিপি সভায় আলোচনা করতে হবে।
- (খ) চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব (আউটপুট/আউটকাম/ইমপ্যাস্ট) এজেন্টভুক্ত করে এডিপি সভায় আলোচনা করতে হবে।
- (গ) আইএমইডি'র ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) ছকে এডিপি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

২.৮. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (স্বপন ভট্টাচার্য, এমডি। ১১। ১৫। ১৬
 প্রতিমন্ত্রী)