গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২২মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সচিব মহোদয় সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে আহবান জানান।

২.০ আলোচনা:

আলোচনার শুরুতে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গত ১৩-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী আছে কি-না জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সেটি গ্রহণপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সভাকে অবহিত করেন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)'তে অন্তর্ভুক্ত ২১টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়ন ১৫টি ও প্রকল্প সাহায্য ০১টি) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯০৪২৬.০০ লক্ষ (জিওবি: ৮৯২৩০.০০ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য: ১১৯৫.০০ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ১.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২৮৩.০৩ লক্ষ (জিওবি: ২১৪১.৬৭ লক্ষ , প্রকল্প সাহায্য: ১৪১.৩৬ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ০.০০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৯১৫.৮৭ লক্ষ (জিওবি: ৭৭৪.৫১ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ১৪১.৩৫ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ০.০০ লক্ষ)টাকা যা মোট বরাদ্দের ১.০১%।গত অর্থ বছরে একই সময়ে অগ্রগতির হার ছিল ২.৬৫%।

২.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আরো বলেন, বার্ড (১টি), আরডিএ, বগুড়া (৩টি) এবং মিল্কভিটা (৩টি) এর প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয় করতে না পারার কারণে অগ্রগতি কম। অর্থ ছাড়ের বিপরীতে সব সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আরডিএ, বগুড়ার অগ্রগতির হার সর্বোচ্চ অর্থাৎ ১.৭৮৬%। অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার যথাক্রমে বিআরডিবি ১.৬৫%, বার্ড, কুমিল্লা ০.০০% সমবায় অধিদপ্তর, ০.৩২৮% পিডিবিএফ, ০.০০ এবং মিল্কভিটা ০.০০%।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, প্রকল্প নেওয়ার সময় চিন্তাভাবনা করে যৌক্তিকভাবে প্রকল্প নিতে হবে যেন প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিকভাবে করা যায়। সচিব মহোদয় সভায় বলেন যে, আগামীতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা অনুযায়ী আরএডিপি নির্ধারণ করতে হবে।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৩.০ প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩.১. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

প্রকল্পটি মোট ২৯৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (১ম সংশোধিত)। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২১৩০৩.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১০৪০.২৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬১%।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৪৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৪৩১.০৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ibass++ জনিত সমস্যার কারণে এখনো টাকা ছাড় করা যায়নি। সচিব মহোদয় বলেন যে 'বি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় যৌক্তকভাবে আরএডিপি প্রণয়ন করতে হবে। চলমান প্রশিক্ষণসমূহ এনএসডিএ এর মানদন্ড অনুযায়ী Assessment করতে হবে। সচিব মহোদয় আরো বলেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটির মূলকাজ হলো প্রশিক্ষণ প্রদান। এজন্য প্রশিক্ষণের পুরো অর্থ খরচের জন্য প্রকল্পটি 'এ' ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন/অর্থ বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে।
প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:
ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১,০১৮টি'র বিপরীতে-অর্জন৫২টি।
খ) সদস্য অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা৩,৬৪,৫০০ জনের বিপরীতে-অর্জন৫,৪৫৭জন।
গ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা১,৬৭,১৬৩ জনের বিপরীতে-অর্জন০জন।
১) প্রকল্পটির মূল কাজ প্রশিক্ষণ শতভাগ সম্পন্ন করার নিমিত্ত 'এ' ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য এ সংক্রান্ত একটি পত্র পউসবি/সিভিডিপি-৩য/ প্রকল্পের মূল নথি/০২/২০২২-১৬৭২; তারিখঃ ২১/০৭/২০২২খ্রি. মূলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২) বিআরটিসি ট্রেনিং সেন্টারে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩) পরবর্তী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে Zoom- এ সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পটির মূল কাজ প্রশিক্ষণ শতভাগ সম্পন্ন করার নিমিত্ত 'এ' ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন/ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২) প্রশিক্ষণ পরবর্তী Assessment করতে হবে।
৩) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে Zoom-এ সংযুক্ত করতে হবে।
৪) অর্থ ছাড়ের জন্য তিনটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ibass++ জটিলতা নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

৪.০ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):
৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৯৪.৫৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৩%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা।

সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) সমিতি/দলগঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা৬২৫টির বিপরীতেআগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন৬২০টি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২৫টির বিপরীতে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্জন২০টি।খ)সদস্যভুক্তিঃডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতেআগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৯২৭৫ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরেলক্ষ্যমাত্রা১২২০জনের বিপরীতেআগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্জন৮২০ জন।গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতেজুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৭৮০০ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরেলক্ষ্যমাত্রা৮৬০জনের বিপরীতেআগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্জন৮৪৬জন। ঘ) মূলধনগঠনঃআগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন১২২.০৩ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরেলক্ষ্যমাত্রা ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন১৭.৬৮ লক্ষ টাকা।ঙ)আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়১০০৭.৫লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত ঋণআদায়৭৪.৫৩লক্ষ টাকা। (চ) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ১টির বিপরীতে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (ছ) প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। (জ) ডিপিপি অনুযায়ী ডিসপ্লে-কাম সেলস সেন্টারের নিচতলার ডিসপ্লের জন্য আর্কিটেক্ট দিয়ে Interior design এর ব্যবস্থা করা হবে। (ঝ) আবাসিক সুধিবার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (ঞ) প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের সময় মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-কে অবহিত করে ঢালাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্প পরিচালকের চাকুরী ডিসেম্বর/২২ মাসে শেষ হবে বিধায় বিআরডিবি কর্তৃক দ্রুত একজন উপপ্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।
২) ডিসপ্লে-কাম সেলস সেন্টারের ছাদ ঢালাইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য গাঁথুনি কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
৩) আপাতত: যে কোন একটি তলায় আবাসিক সুবিধা রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৪৭৮৭.৫২ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৪৮৪.০৬২ লক্ষ টাকা,যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতেঅর্জন২৬০টি।

(খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৬২৫৮ টির বিপরীতেঅর্জন ১২৬৪২টি।

(গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতেঅর্জন৬৫০ টি।

(ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতেঅর্জন ১০৮৪টি।

(ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৩০৭২৬ জনের বিপরীতেঅর্জন ০০জন।

(চ) ভিডিসি স্কীম: লক্ষ্যমাত্রা ৪৬৮৩ টির বিপরীতেঅর্জন ০০টি।

২) ফ্লাট সোলিং এর কাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন এবং বালু দিয়ে সঠিকভাবে কমপ্যাকশন পূর্বক স্কীম বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩) প্রকল্প বাস্তবায়নে উপপরিচালকদের নির্ধারিত কার্যপরিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান, পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ফ্লাট সোলিং এর মান ঠিক রাখার জন্য ৫০০ মিটারের পরিবর্তে ২০০-৩০০ মিটার করা যায়। নতুন ৪র্থ পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলার স্বপক্ষে ৫-৬টি ইউনিয়ন প্রকল্পভুক্ত করা দরকার। সচিব মহোদয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্কীম চূড়ান্ত করে এ বছরেই সমাপ্ত করার জন্য নির্দশনা দেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ৪র্থ পর্যায়ের জন্য প্রায় ১৫০০টি প্রাথমিকভাবে ইউনিয়নের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। সচিব মহোদয় বলেন যে, ইউনিয়নের সংখ্যা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং স্কীমের প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৫০,০০০-৩,০০,০০০/ টাকা করা যেতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলের জন্য লবনাক্ত পানি বিশুদ্ধ করণের প্লান্ট নেয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রাথমিকভাবে ২টি চূড়ান্ত করার পর বাকী প্লান্ট নেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ফ্লাট সোলিং এর মান ঠিক রাখতে হবে।

২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্কীম চূড়ান্ত করে এ বছরেই সমাপ্ত করতে হবে; প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের জন্য স্কীমের প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৫০,০০০-৩,০০,০০০/ টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

৩) ৪র্থ পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলার কমপক্ষে ৫-৬টি ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৩৭৫.১৪ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯৯৩.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক)সমিতি গঠন (টি): লক্ষ্যমাত্রা: ৪৪টি, অর্জন ৫টি।

খ)সদস্য ভর্তি (জন) লক্ষ্যমাত্রা: ১২৩০ জন, অর্জন ১৮০ জন।

গ) সঞ্চয় জম (লক্ষ টাকা): লক্ষ্যমাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৯.০৯ লক্ষ টাকা।

ঘ) ঋণ বিতরণ: (জন) লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০-অর্জন ৪৭৩ জন।

ঙ) ঋণ বিতরণ (আর্থিক): লক্ষ্যমাত্রা ১০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্জন-৯৫.৭৯ লক্ষ টাকা।

চ) ঋণ আদায় : লক্ষ্যমাত্রা ৮০০.০০ অর্জন-৭৪.২৪।

ছ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা: ১৮২০ জন- অর্জন ০ জন।

২। অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি:

ক) পুঁজি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৯১.১৭ লক্ষ টাকা।

খ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী পল্লী, পোল্ট্রি ভিলেজ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ভিলেজ, কাঠ পল্লী, বাঁশ ও বেত পল্লী, হাঁস পল্লী, দুগ্ধ পল্লী, হোসিয়ারী পল্লীসহ মোট ১৮টি পণ্য ভিত্তিক পল্লী স্থাপন করা হয়েছে এবং পল্লী গুলোয় উদ্যেক্তাদের সঙ্গে লিংকেজ সৃষ্টি করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল সদস্য এবং আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহীতাদের নিয়মিত ফলোআপ অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, প্রশিক্ষণ ক্লাস্টার আকারে চালু করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ডিং এর জন্য বিআরডিবি এর নামে করা দরকার। পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় এ প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিধায় নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, সমিতির নামে ব্রান্ডনেম করা যায়। সভাপতি ছোট ছোট আকারে ডিসপ্লে সেন্টার চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

২) মানসম্মত প্রশিক্ষণ করাতে হবে।

৩) উৎপাদিত পণ্য ব্রান্ডিং এর জন্য বিআরডিবি এর নামে করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪) ছোট ছোট আকারে ডিসপ্লে সেন্টার চালু করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৭২৭৬.৫০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৯৩০.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৪% (জুন-২০২১ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের ৯৫%) এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪২৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৯৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৫৮.০১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১৭% । প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) সদস্য অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ১৩৪০০ জন, অর্জন ৬৯৬জন।

খ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১৬৫ টি-অর্জন২২টি।

গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৯৬০০ জন, অর্জন০০ জন।

ঘ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন৭৯০.৭৮লক্ষ টাকা।

ঙ) ঋণ বিতরণ (সদস্য) লক্ষ মাত্রা ৪২০০০ জন, অর্জন ১৪৫৪ জন।

চ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা৪৮০০.০০লক্ষ টাকা, অর্জন৫৪৮.৫০লক্ষ টাকা।

ছ) প্রদর্শনী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন০০টি।

জ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ১১০০.০০ লক্ষ টাকা,অর্জন১৪৭.৪৩লক্ষ টাকা।

ঝ) বীজ ও চারা বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জন, অর্জন০০জন।

২) মাঠসংগঠকগণের কার্যক্রম উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে যথাযথভাবে তদারকি করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্প দপ্তরের উপপ্রকল্প পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ঋণ তহবিলের ৩০ কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে। ৩০০টি ১২৫ সিসি মোটর সাইকেল প্রকল্পের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আগামীতে পেঁয়াজ, মরিচ ও মশলা জাতীয় ফসলে ঋণদানের ব্যবস্থা বেশি করতে হবে। সচিব মহোদয় নতুন প্রকল্প নেয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, আগামী কর্মশালার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, ঋণ প্রদানে উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ধরণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত:

১) ডিপিপি ও কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) পেঁয়াজ, মরিচ ও মশলা জাতীয় ফসলে ঋণদানের ব্যবস্থা বেশি করতে হবে।

৩) আগামী কর্মশালায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১. মহিলা সমিতি/দল ও কিশোরি সংঘ গঠন: লক্ষ্যমাত্রা: ৩৩০টি, অর্জন ৫৩টি।

২. সদস্য অন্তর্ভুক্তি (মহিলা ও কিশোরী): লক্ষ্যমাত্রা ৮২৫০ জন, অর্জন ১০১১ জন।

৩. সঞ্চয় (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৪৬.৩৬ লক্ষ টাকা।

৪. সঞ্চয় (কিশোরী সদস্য): লক্ষ্যমাত্রা ২৮৩.২০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২৪.০ লক্ষ টাকা।

৫. প্রশিক্ষণ) লক্ষ্যমাত্রা ৫৮০০ জন, অর্জন, ০০ জন।

৬. প্রশিক্ষণ (কিশোরী) লক্ষ্যমাত্রা ১১৮০০ জন, অর্জন, ০০ জন।

৭. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: (ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা) লক্ষ্যমাত্রা ৩৯০১.০১ লক্ষ টাকা, অর্জন ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন অনলাইনে করা হচ্ছে। কিশোরী সদস্যদের সঞ্চয় উপজেলার একাউন্টে জমা হবে। ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় পাইলট আকারে কিশোরি সঞ্চয় চালু করা হয়েছে। নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বহুতল ভবনের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং মাসের মধ্যেই স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পন্ন হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পিএসসি-তে সিদ্ধান্ত ছিল প্রকল্প সংশোধনের। সংশোধন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হলে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন করা হবে। সচিব মহোদয় স্কুল প্রোগ্রামের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, স্কুলের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ডিপিপি ও কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। UDOদের কার্যপরিধি সঠিকভাবে পালন করাতে হবে।

২) ডিপিপি সংশোধন করে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ই-টেন্ডারিং দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে

৩) স্কুলের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যায়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রি. হতে জুন, ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের মূল এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৯২৭৬.৭৮ লক্ষ টাকা। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

দল গঠন: ২১৭টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি: ২৬৪২ জন, সঞ্চয় জমা: ১৫৩.৮৪ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ প্রদান: আয়বর্ধনমূলক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী- ০ জন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: ৬৭৬.৬১ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ: ২৪৭.৩৪ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র ঋণ আদায়: ১৪৯.৩৭ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তা ঋণ আদায়: ৪৬.৫০ লক্ষ টাকা, এক পণ্য এক পল্লীভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন: ০টি, কর্মশালা: ০ জন, কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরত কর্মহীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ: চলমান আছে। ফার্নিচার ক্রয়ের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে পুনঃদরপত্র আহবানের পর্যাপ্ত সময় না থাকায় দরপত্র আহবান করা সম্ভব হয়নি। আসবাবপত্র খাতে বরাদ্দকৃত ১১৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ খাতে আন্তঃসমন্বয় করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ খাতের বরাদ্দ হতে ফার্নিচার খাতে বরাদ্দ সমন্বয় করা হবে ডিপিপিতে আসবাবপত্রের বিবরণ ও পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় আসবাবপত্রের চাহিদা সংগহের জন্য উপজেলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চাহিদা ও বরাদ্দের ভিত্তিতে ক্রয় কমিটির মাধ্যমে আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ডিপিপিতে জীবিকায়ন শিল্প পল্লী গঠনের উল্লেখ থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই কিভাবে শিল্প পল্লী গঠন করা হবে এবং কম্পিউটার সামগ্রীর মূল্য বর্তমান বাজার দরের অনেক কম হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন করা দরকার। সচিব মহোদয় বলেন যে, ডিপিপি এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যেন পরে কোন সমস্যা না হয়। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পের ক্যাটাগরি যাই হোক না কেন ভ্রমণ, মনোহরি, আপ্যায়ন ব্যয়, বৈদ্যুতিক, কম্পিউটার প্রভৃতি ক্রয়খাতে ৫০% খরচ করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

১. শিল্প পল্লী বাস্তবায়ন ও কম্পিউটার সামগ্রী বাজার দরে ক্রয়ের জন্য ডিপিপি সংশোধন করতে হবে

২. ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ সমবায় অধিদপ্তর:

৫.১ "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৭২.৩১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২.৭০৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১%।

সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

(১) গরু ক্রয়: সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্রয় করা হয়েছে; (২) প্রশিক্ষণ: মেহেরপুর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে; (৩) জরিপ: এ যাবৎ সম্পাদিত জরীপের তথ্য অনলাইনে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে; (৪) প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে; (৫) এ মাসের মধ্যেই বিগত অর্থ বছরের গরুর প্রদানকৃত চেকের টাকায় গরু ক্রয় সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি বলেন যে, জনবল ঘাটতি আছে। উপজেলায় ২ জন মাঠকর্মী দিয়ে মনিটরিং করা খুব কঠিন। গোখাদ্যের মূল্যে বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপিপি সংশোধন করা দরকার। সচিব মহোদয় বলেন যে, ইলেকট্রনিক চিপ সংযোজন করে গরু মনিটরিং করা যায় কিনা? প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, বিভিন্ন সভার সুপারিশসমূহ আগামীতে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা করে সমস্যা উত্তোরণের ব্যবস্থা করা যায়।

সিদ্ধান্ত:

১) গরু ক্রয় নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

২) জনবল ঘাটতি এবং গোখাদ্যের মূল্যে বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩) বিভিন্ন সভার সুপারিশসমূহ আগামী স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪) প্রশিক্ষণ সঠিক সংখ্যায় মানসম্মতভাবে প্রদান করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ সিডিউল এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৫.২ 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে 'বরাদ্দ ৩৪৮৪.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৯৫২.০০ ও মূলধন ১৫৩২.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৮০৫.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৭২.৯৩ লক্ষ টাকা যা, বরাদ্দের ৯.৪৭%। সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

(১) গত ১৭-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি এর মাধ্যমে ১০টি স্থানে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ০৬-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে এলজিইডি এর প্রকৌশলীদের সাথে একটি সভা হয়েছে। উক্ত সভায় কমিউনিটি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে রেট সিডিউল-২০২২ অনুযায়ী ১টি গ্রামের ডিজিটাল ড্রইং চূড়ান্ত করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এলজিইডি কর্তৃক ৮টি গ্রামে জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে; (২) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে; (৩) । প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ১০টি গ্রামে জমি পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি গ্রামে সমিতির নামে জমি রেজিষ্ট্রি হয়েছে। ২টি গ্রামে জমি রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াধীন, ১টি গ্রামে জমি বরাদ্দের জন্য ভুমি মন্ত্রণালয়েপত্র প্রেরণ করা হয়েছে; (৪) চলতি অর্থ বছরের ৮০৫.৫৮ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করে সচিব মহোদয়ের ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে;

(৫) প্রকল্প এলাকায় এলজিইডি এর মাধ্যমে কমিউনিটি ভবন নির্মাণের সময় মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং থেকে একজন কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। সভাপতি বলেন যে, কয়টি জায়গার জন্য কি Soil Test করা প্রয়োজন। সচিব মহোদয় বলেন যে, যেহেতু ডিজাইন একই এজন্য ১০টির জন্য Soil Test করার দরকার নাও হতে পারে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রাপ্ত জমির মধ্যে ০১টি খাস জমি এবং ০১টির জায়গায় পুকুর। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণ শেষ হলে ডিপিপি সংশোধন করে নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, যে কয়টির জায়গা সম্পূর্ণরুপে পাওয়া গিয়েছে সেখানে নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ কাজের বরাদ্দ হস্তান্তরের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টেন্ডার কার্যক্রম ও প্রাক্কলনে খেয়াল রাখতে হবে। নতুন রেট সিডিউল জারী হওয়ায় দ্রুত ডিপিপি সংশোধন করে নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।

২) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৩) যে সমস্ত এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে সেখানে নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে; বাকী জমি অধিগ্রহণের পর নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৬.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা:

৬.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬২০.০২ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.৭৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ১৬৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

(১) **বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ সংস্কার ওয়াকওয়ে নির্মাণ:** বিটুমিনাস রাস্তা কার্পেটিং লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫ কি.মি. অর্জন ৬.৫ কি.মি. (১০০%); এবং ওয়াকওয়ে লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ বর্গমিটার অর্জন ৩৫০ বর্গমিটার (৪০%)। (২) **ডিজাইন, সুপারভিশন ও মান নিয়ন্ত্রণ এর জন্য কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ:** স্থাপত্য অধিদপ্তরে পেশকৃত ডিজাইনসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্র কম্পোনেন্ট যেমন, লন টেনিস কোর্ট, ড্রেইন সংস্কার, আধুনিক ওয়াশরুম এবং পুকুর পাড় বাঁধাইকরণ কম্পোনেন্টের উপর কোনো পর্যবেক্ষণ দেয়নি। ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, আধুনিক রান্নাঘর ও হোস্টেল অভ্যর্থনা অফিস কম্পোনেন্টের উপর স্থাপত্য অধিদপ্তর পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এ আলোকে ড্রইং ডিজাইন সংশোধন করা হচ্ছে ভেটিং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (৩) **ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন বিষয়ক কনসালটেন্সি ফার্ম কার্যক্রম: মন্ত্রণালয়ের** ড্রাফট্ মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন। ড্রাফট মাস্টার প্ল্যান প্রক্রিয়াধীন আছে। (৪) **অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মাণ:** অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। গত ২০ জুলাই ২০২২ আধুনিক ওয়াশরুম নির্মাণ ও ২টি পুকুর এর পাড় বাধাইকরণ (লাইটিংসহ দুইটি কম্পোনেন্টের রুনিক ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ড্রেইন সংস্কার কাজের বিষয়ে NOA প্রদান করা হয়েছে এবং চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (৫) **নতুন টেন্ডার আহবান:** গত ২০ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকল্পভুক্ত ১টি কম্পোনেন্ট যথা: লন টেনিস কোর্ট নির্মাণ বিষয়ে পুন: টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। (৬) **প্রকল্পের বাজেট সংক্রান্ত:** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বাজেট ১৬,৩২,০০,০০০ (ষোল কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা। গত ৫/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখ প্রকল্পের ১ম কিস্তি বাবদ ৪,০৮,০০,০০০.০০ (চার কোটি আট লক্ষ) টাকার বাজেটের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, ব্যয় ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর (৩০ জুন, ২০২৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, Architectural Drawing গুলি যাচাই পূর্ব ভেটিং এর জন্য মহাপরিচালক, বার্ড কর্তৃক স্থাপত্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সভাপতি বলেন যে, মাস্টার প্লানে অবশ্যই বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী (BCA), কুমিল্লা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, Zooning করার সময় BCA মাস্টার প্লানে উল্লেখ থাকবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ডিপিপি ও কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় কাজের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

২) মাস্টার প্ল্যানে Zooning-এ BCA থাকতে হবে।

৩) Architectural Drawing গুলি যাচাই পূর্ব ভেটিং এর জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা ও ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.০ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:

৭.১ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৬৩% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি-৪৩.২৪%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে । আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভায় ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপিতে অবশিষ্ট ৩টি (কক্সবাজার, খুলনা ও সিলেট) সাইটের কাটাতারের সীমানা প্রাচীরের ব্যয় ধরা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কাজে আরডিএর নিজস্ব কোন অর্থের ব্যবস্থা নেই। সভাপতি বলেন যে, কাজের অগ্রগতি কম হওয়ায় বিএমটিএফ এর সাথে চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য বিএমটিএফ-কে আগামী ০১ মাসের মধ্যে কাজ করার জন্য আরডিএ, বগুড়া পত্র দিবেন। কাজ শুরু না করলে পরবর্তীতে চুক্তি বাতিলসহ ক্ষতিপুরণ দাবী করতে হবে। সচিব মহোদয় বলেন যে, আগামী পিএসসি সভায় কাজ শুরু না করলে বা ০১ মাসের মধ্যে পত্রের কোন উত্তর না দিলে চুক্তি বাতিল করে নতুন রেট সিডিউল অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে টেন্ডারের (ওটিএম পদ্ধতিতে) জন্য আরডিএ বগুড়া ব্যবস্থা নিবেন। সভাপতি আরো বলেন যে, পল্লী জনপদ রংপুরের ফ্লাট এর বিক্রি বা হস্তান্তর যেন না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) বগুড়া এবং গোপালগঞ্জে কাজের অগ্রগতি খুবই কম। এজন্য বিএমটিএফ এর সাথে কাজের অগ্রগতির জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২) আগামী ০১ মাসের মধ্যে কাজ শুরু না করলে বা পত্রের উত্তর না দিলে আরডিএ কর্তৃপক্ষ বিএমটিএফ এর সাথে চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩) চুক্তি বাতিল হলে পুনরায় টেন্ডার করে কাজ শুরু করতে হবে।

৪) প্রকল্পের আওতায় বাকী ক্রয় করা জমির চারপাশে কাটাতারের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.২ কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫১০১.৭৩ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০৪৩.৩৬ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৮১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.০৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

এছাড়া নিম্নলিখিত কার্যক্রম গতিশীলভাবে এগিয়ে চলছে:

ক) উলিপুর- ছাদের সিলিং প্লাষ্টারিং সম্পন্ন হয়েছে ও গ্রাউন্ড ফ্লোরের আরসিসি ঢালাই এর জন্য ফ্লাট সোলিং এর কাজ চলমান রয়েছে; খ) চিলমারী- ছাদের সিলিং প্লাষ্টারিং সম্পন্ন হয়েছে ও গ্রাউন্ড ফ্লোরের আরসিসি ঢালাই এর জন্য ফ্লাট সোলিং এর কাজ চলমান রয়েছে; গ) মাদারগঞ্জ- ছাদের সিলিং প্লাষ্টারিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।ও গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্লাট ও সোলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ঘ) মেলান্দহ- মূল ছাদের আরসিসি ঢালাই ১১/০৯/১০১১ তারিখে হবে; ঙ) নাগেশ্বরী- বারান্দার ছাদের সাটারিং কাজ চলমান রয়েছে; চ) রাজারহাট- বারান্দার ছাদ ও মূল ছাদের সাটারিং কাজ চলমান রয়েছে; ছ) ইসলামপুর- মূল ছাদের আরসিসি ঢালাই ৩০/০৮/২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে;

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ১০-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভায় শুধুমাত্র এপিএম ইউনিটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি প্রস্তাব করা হয়েছে। বুল (ষাঁড়) উত্তর আমেরিকা থেকে সংগ্রহের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে আনয়ন করলে তাপমাত্রা সমন্বয় হবে। এপিএম ইউনিটের মালামাল স্পেসিফিকেশন করে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে।

সচিব মহোদয় বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব হওয়ায় এবং মূল কাজ ভৌত কাজ হওয়ায় প্রকল্পটি এ ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পটি এ ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন/অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩) এপিএম ইউনিটের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) এপিএম ইউনিটের মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৫) এপিএম ইউনিটের বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.৩ মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩২২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৯৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯২৫.০০ লক্ষ) টাকা। জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০০.০০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি

০০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১,৫৬৩.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১,১৯৫.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৪১.৩৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৪১.৩৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৯০.৭২%।

সভায় নিম্নরূপভাবে আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

(১) প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১,৫৬৩.০০ লক্ষ (জিওবি-৩৬৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য-১,১৯৫.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জিওবি খাতে ৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুযায়ী ১ম কিস্তির অর্থ বাবদ ৯২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে পরিপত্র অনুযায়ী ১ম কিস্তিতে ৮.২৫ লক্ষ টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ৮৩.৭৫ লক্ষ অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গত ২৪/০৮/২০২২ তারিখে সরকারী আদেশ (জিও) পাওয়া গিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অথোরিটি জারীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সচিব মহোদয় সংরক্ষণের Portable Storage নির্মান কাজ সর্ম্পকে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েগেছে। Solar Panel স্থাপন করলে চালু করা যাবে। তিনি আরো বলেন যে, Solar Tubewell স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

সিদ্ধান্ত:

১. ডিপিপি ও কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

২. সংরক্ষণাগার নির্মাণে কাজের গুণগতমান শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি চাইতে হবে।

৪) Solar Tubewell স্থাপনের পর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৮.০ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

৮.১ আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ১২৩৫.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১.৭০৮২৪ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.৪৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.৪২%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২য় পর্যায়ে ইজিপি পদ্ধতিতে ৪৬০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে যা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে উন্মক্ত করার তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ জুন, ২০২৩ সময়ের মধ্যে প্রকল্প শতভাগ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বাকী লটের টেন্ডার হয়েছে। ২৫-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে টেন্ডার ওপেনিং হবে। সভাপতি বলেন যে, গুনগত মান বজায় রেখে Solar Light স্থাপনসহ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আগামী ০১ মাসের মধ্যে MoU স্বাক্ষরের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

৩) স্থাপিত সড়কবাতি পূর্ণরুপে চালু রাখার বিষয়ে অবশ্যই মনিটরিং করে চালু রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

৯.০ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):

৯.১ সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১০৫৯৩.২৩৭ (জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৯০.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা); যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.২০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২১৮৫.৪৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল: ২১৮৫.৪৭ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল: ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২১৮৫.৪৭ লক্ষ টাকা এ যাবৎ ব্যয় হয়ছে ৮৪০৭.৩১ (জিওবি: ৭৯৪৪.৩২ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ৪৬২.৯৯ লক্ষ টাকা)।
প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের আগস্ট'২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১) প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত মেশিনারজের Installation & Commissioning কার্যক্রম চলমান রয়েছে; ২) বয়লারের রেজিট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী, নলকা, সিরাজগঞ্জ বরাবর পুরাতন বয়লারে সংযোগ বন্ধ রেখে নতুন বয়লারের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত আবেদন করা হয়েছে। এছাড়াও মূল কারখানার সাথে স্টীম লাইনের সংযোগ তৈরী করা হচ্ছে; ৩) Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের বিষয়ে জলবায়ু ট্রাস্টের ফান্ড প্রাপ্তির বিষয়ে ডিপিপি তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে; ৪) পরিকল্পনা কমিশনের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ণরুপে চালু করা যাবে । সভাপতি বলেন যে, ডিসেম্বরের মধ্যে চালু করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১. মেশিনারীসমূহের ট্রায়ালরান সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

২. গ্যাস সংযোগের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভারতীয় টিমকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. Effluent Treatment Plan (ETP) স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে:১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৯.২ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫৭৩৫.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪২৪৮.০০ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল ১৪৮৭.৬৭ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা(জিওবি: ২৬২৭.৬৪ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল ১১১৯.০০ লক্ষ টাকা); যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৮.১৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.৯৪%।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৯৭৪.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৬০৬.০০ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল: ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৯৬৪.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৯৬.০০ এবং নিজস্ব তহবিল: ৩৬৮.৬৭) এবং ব্যয় হয়েছে ৪৭৬.৫২ লক্ষ টাকা(জিওবি: ৪১০.৫২ এবং নিজস্ব তহবিল: ৬৬.০০); যা বরাদ্দের ৪৯.৩৯%।
প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের জুন, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১)প্রকল্পের অবশিষ্ট ৩৮ শতক ভূমি ক্রয় ও রেজিট্রেশনের বিষয়ে জমির মিউটেশন/ মালিকানা ওয়ারীশ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ভূমি রেজিট্রেশনে বিলম্ব হচ্ছে। যথাযথ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

২) ভারত,ইতালী, স্পেন এবং ফ্রান্সহতে মেমিনারীজ আমদানী করা হয়েছে। মূল বিল্ডিংয়ের সিভিল কাজ চলমান । আশা করা হচ্ছে অতি দ্রূত সময়ের মধ্যেইন্স্টলেসন এর কাজ শুরু করা হবে ।

৩) ল্যাব আইটেম ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবানের প্রস্তুতি চলমান

৪) মধ্যবর্তী/চুড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং মালামালের ৩টি শিপমেন্ট বাকী আছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারী দেয়াল নিয়ে জটিলতা কেটে যাবে এবং জুন ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মিল্কভিটি) সভায় জানান যে, Boiler ও Generator এর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে গেছে। অনুমোদন পাওয়ায় মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

- **প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।**
- **মেশিনারীজসমূহ ইন্সটলেশন ও ট্রায়ালরান দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।**
- **বাউন্ডারি ওয়াল, ফ্যাক্টরী বিল্ডিংসহ সকল পূর্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।**
- **মাটি ভরাট এবং বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।**
- **Effluent Treatment Plan (ETP) স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।**

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৯.৩ বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩৩০১.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২০.২১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২০.৫৯%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১১৮২৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় ২০২-২৩ অর্থ বছরের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

বাস্তব অগ্রগতি: ১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়, মিল্কভিটা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে ইতোপূর্বে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে গত ০৫/০৯/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক একনেক এর নির্দেশনা মোতাবেক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। সচিব মহোদয় বলেন যে, রিপোর্ট প্রস্তুত করে ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন। ২) ঋণ আদায়: ১৪.৮৬ কোটি টাকা (৬৬.৭৮%)।(০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩১/০৭/২০২২ খ্রি: পর্যন্ত)।

সিদ্ধান্ত:

১) **ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।**

২) ঋণ আদায় ঠিকমত হচ্ছে কিনা পরবর্তী সভায় তার সুনিদিষ্ট তথ্য দিতে হবে।

১০.০ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:

১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬):
ইতোমধ্যে আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত: **৫) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রেখে দ্রুত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে।**
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত "Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-opertatives" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩):
প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৫/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের থোক হতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত: পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, "Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-opertatives" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর।

৩.শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬)
প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের থোক হতে প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত: পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ,আরডিএ, বগুড়া।

৪. রূপকল্প: ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর,, ২০১৮ হতে জুন,২০২২) (এসএফডিএফ):
প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের থোক হতে প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত: পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প: ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প, এসএফডিএফ। ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১	দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের সম্ভব্যতা সমীক্ষা। (মে ২০২২-নভেম্বর ২০২২)	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-
২	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । (জুলাই-২০২২-জুন ২০২৫)	বিআরডিবি	-
৩	পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী (হস্ত/কারুশিল্প) প্রতিষ্ঠা পাইলটিং ও সমীক্ষা প্রকল্প । (জুলাই-২০২২-জুন ২০২৪)		-
৪	আমার গ্রাম আমার শহর: মানবসম্পদ ও জীবিকা উন্নয়ন পাইলটিং ও সমীক্ষা প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৪)		গত ২১-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		-
৬	বিআরডিটিআইর শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৪)		-
৭	আরডিএ, বগুড়ার আওতায় ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের জোরদারকণ ও সম্প্রসারণ । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		অর্থ বিভাগের সম্মতি নেই।
৮	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃজন । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		অর্থ বিভাগের সম্মতি নেই ।
৯	দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প । (ফেব্রুয়ারি ২০২২-জুন ২০২২)		অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।
১০	সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছ
১১	বাপার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)	বাপার্ড	অর্থায়নে অর্থ বিভাগের সম্মতি নেই বলে এডিবি সভায় বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
১২	গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবেশ উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বিষয় প্রায়োগিক গবেষণা । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	বার্ড	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থায় ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৩	গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থায় ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৪	জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৪)	সমবায় অধিদপ্তর	-

১৫	বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		গত ০৬/৭/২০২২ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে জনবল নির্ধারণের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৬	দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৭	বঙ্গামাত মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)		গত ২৬/৭/২০২২ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে জনবল নির্ধারণের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৮	বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	মিল্ক ভিটা	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে মিল্কভিটা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মত পার্থক্য রয়েছে।
১৯	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	পিডি বিএফ	PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৩-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২০	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার উন্নয়ন । (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)		প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৭৪২৬৬.৭৪ লক্ষ টাকা) এর জিওবি অনুদান: ৫৫৬৯৯.৭৪ (৭৫%); সংস্থার নিজস্ব অর্থ অনুদান: ১৮৫৬৭.০০ লক্ষ (২৫%) হিসেবে নির্ধারণের জন্য সম্মতি চেয়ে গত ০৬-০৭-২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি।

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১২৯টি সৌর বিদ্যুতায়তি সড়কবাতি স্থাপন করা।প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোটি বরাদ্দ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা; যা মোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৬৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯১%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।মে, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৯.৯৩৫৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়ছে মোট ৪৯.২৮ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৬৫.৭৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮% (অর্থ বছরের)। প্রকল্পের শুরু থেকে মোট আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.০১% এবং ক্রমপুঞ্জিত ১০৫টি সৌর সড়কবাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৩৯%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:
১) প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; (২) মেইনটেন্যান্স এবং সম্পদ হস্তান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; (৩) প্রকল্পটি জুন, ২০২২ মাসে সমাপ্ত হওয়ায় ও শতভাগ কাজ শেষ হওয়ায় আর কোন লক্ষ্যমাত্রা নেই। উপসচিব (পরিকল্পনা-১) সভায় জানান যে, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এ বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে (বিসিসিটি) পাঠাতে হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) অতিদ্রুত পিসিআর এ বিভাগের মাধ্যমে বিসিসিটি-তে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২.গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৪৫.১৩ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৪৯.০৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯৮%।কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.০৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯৮%। **উল্লেখ্য, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত কয়েক মাস কাজ করা সম্ভব হয়নি।**

তবে, ইতোমধ্যে মালামাল প্রকল্প এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং দ্রুত অবশিষ্ট কাজ শুরু করা হবে। আশা করা যাচ্ছে প্রকল্প সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে প্রকল্প সমায়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:১)কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ২৫০. ০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মূল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মালামাল সরবরাহের লক্ষ্যে মালামাল প্রস্তুত করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প কার্যালয়কে অবহিত করা হয়েছে। উক্ত মালামাল দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণপূর্বক বুয়েট হতে টেস্ট করে দ্রুত প্রকল্পের মূল কাজ শুরু করা হবে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় যে সৌরবাতি স্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণ এর বিষয়ে বিসিসিটিতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দ্রুত পত্র প্রদান করা হবে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ আদেশ ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১. বুয়েট টেস্টের ফলাফল প্রাপ্তির সাথে সাথে সড়কবাতি স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ছাড় ২৫.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ২৩.৭০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৭০% এবং ক্রমপুঞ্জিত ৬০টি সৌরবাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ মাসে প্রকল্পের ২য় কিস্তি বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। উক্ত ছাড়কৃত অর্থ হতে ২৫.০১৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ২৫.০১%। প্রকল্প এলাকায় ইতোমধ্যে ৬০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৭১ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। আশা করা যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২)অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফও প্রকল্প পরিচালক।

৫. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরন কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া এবং কোটালীপাড়া উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ০.০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০.০ লক্ষ টকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ

বছরে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫০.০০ লক্ষ টাকা। মূল কাজ হিসেবে ইতঃমধ্যে ৩৮টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পে আর্থিক অগ্রগতি ০.০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫.৩৩%। আশা করা যাচ্ছে প্রকল্প নির্দিষ্ট সময় প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২) বুয়েট টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে সড়কবাতি স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

১১.০ বিবিধ:

সচিব মহোদয় বলেন, প্রকল্প গ্রহণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কাজ শেষ হয়। আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের তিনটি নতুন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের চলমান ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি 'এ' ক্যাটাগরি ও বাকী ১০টি 'বি' ক্যাটারগরি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। এজন্য ভৌত কাজ সম্পন্ন প্রকল্পগুলো 'এ' ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর/অর্থ বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে। প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা যথাসময়ে Zoom Platform এ আয়োজন করতে হবে।

১২.০ বিবিধ সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প নেয়ার সময় যৌক্তিকভাবে উপযুক্ত প্রকল্প নিতে হবে যেন প্রকল্প বাস্তবায়ন সফলভাবে করা যায়।

২) আরএডিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নের ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আরএডিপি নির্ধারণ করতে হবে।

৩) ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রেরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যোগাযোগ রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল প্রকল্প পরিচালক ও দপ্তর/সংস্থা প্রধান।

৪) ভৌত কাজ সম্পন্ন প্রকল্পগুলো 'এ' ক্যাটাগরিতে আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর/অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১-১৩১

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৯
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
৭) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৮) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
১০) অতিরিক্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১১) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগাগাঁও, ঢাকা।
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

১৪) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৫) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)

১৭) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৮) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৯) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২০) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৩) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৪) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৫) সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৬) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২৭) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২৮) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

২৯) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩০) মূল্যায়ন কর্মকর্তা -১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ।

৩১) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকল), সিভিডিপি প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা ।

৩২) প্রকল্প পরিচালক, শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠানকরণ শীর্ষক প্রকল্প, আরডিএ, বগুড়া।

৩৩) প্রকল্প পরিচালক, “Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-opertatives” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩৪) প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প: ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন প্রকল্প, এসএফডিএফ, কাওরান বাজার, ঢাকা।



ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা

উপসচিব